

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм <i>НР (1331,53 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (1042,76 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-18-2	100 м2 сменяемой обрешетки	3,1027	1672,54	5189,39
8	8	Строительный мусор		т	6,547		
9	9	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	ФССЦ-102-0080	м3	-4,034	832,7	-3359,11
10	10	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	ФССЦ-102-0060	м3	4,034	1320	5324,88
11	11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон <i>НР (107,26 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (84 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-5-1	100 м	0,38	3598,85	1367,56
12	12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок <i>НР (990,56 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (775,74 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-5-4	100 м	1,05	2722,57	2858,7
13	13	Строительный мусор		т	0,5922		
14	14	Антисептирование древесины: водными растворами <i>НР (70,99 руб.): 78% от ФОТ</i> <i>СП (45,51 руб.): 50% от ФОТ</i>	ФЕРр69-10-1	100 м2 обработанной поверхности	4,2509	90,17	383,3
15	15	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли <i>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (1672,95 руб.): 100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1106 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР26-02-014-01	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,2509	3798,31	16146,24
16	16	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо <i>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (159,24 руб.): 123%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (91,7 руб.): 75%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР11-01-050-01	100 м2 поверхности	4,2509	1528,08	6495,72
17	17	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности <i>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (1941,98 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (993,47 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР12-01-023-02	100 м2 кровли	4,2509	10499,71	44633,22
18	18	Металлочерепица «Монтеррей» <i>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	ФССЦ-101-4136	м2	-544,1	70,5	-38359,05
19	19	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55	ФССЦ-101-4528	м2	544,1	52,93	28799,21
20	20	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	ФССЦ-101-2778	м2	27,1	45,82	1241,72

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Демонтаж мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (145,97 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (74,68 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ФЕР12-01-010-01	100 м2 покрытия	0,2002	689,6	138,06
22	22	Строительный мусор		т	0,08008		
23	23	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (239,88 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (122,72 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ФЕР12-01-010-01	100 м2 покрытия	0,2002	10025,83	2007,17
24	24	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5603,12 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (3704,29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	ФЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	55,08	1751,79	96488,59
25	25	Плиты теплоизоляционные: перлитцементные	ФССЦ-104-0143	м3	-56,18	1536,4	-86314,95
26	26	Плиты или маты теплоизоляционные	ФССЦ-104-0111	м3	56,18	542,4	30472,03
27	27	Ограждение кровель перилами (устройство снегозадержателей) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39,36 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (20,13 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ФЕР12-01-012-01	100 м ограждения	0,5	3170,11	1585,06
28	28	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	ФССЦ-201-0777	т	-0,15	10045	-1506,75
29	29	Снегозадержатели	Прайс 1246/1, 18/6, 7	м	50	157,6	7880
30	30	Разборка слуховых окон НР (61,15 руб.): 83% от ФОТ СП (47,89 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРр58-2-2	100 окон	0,03	2466,21	73,99
31	31	Строительный мусор		т	0,168		
32	32	Устройство слуховых окон (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (213,11 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (107,46 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ФЕР10-01-003-01	1 слуховое окно	3	392,81	1178,43
33	33	Установка решеток жалюзийных (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (64,11 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (39,26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	ФЕР20-02-002-02	1 решетка	3	30,64	91,92
34	34	Решетки жалюзийные	ФССЦ-301-4089	шт.	3	66,18	198,54

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (слуховые окна) <i>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (81,34 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (41,01 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР10-01-044-12	100 м ² проемов	0,102	8845,62	902,25
36	36	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>НР (64,47 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (43,56 руб.): 50% от ФОТ</i>	ФЕРр65-2-2	100 м трубопровода с фасонными частями	0,12	731,64	87,8
37	37	Строительный мусор		т	0,1608		
38	38	Укладка фановых труб из поливинилхлорида (ПВХ) <i>(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (53,83 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП (31,33 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР23-01-020-01	100 м трубопроводов	0,12	760,16	91,22
39	39	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005): SN4, размером 110х3,2х1000 мм	ФССЦ-103-2306	шт.	12	22,1	265,2
40	40	Устройство: переходных мостиков на чердаке <i>НР (493,45 руб.): 78% от ФОТ</i> <i>СП (316,32 руб.): 50% от ФОТ</i>	ФЕРр69-7-2	100 п. м переходных мостиков	0,75	7796,67	5847,5
ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА							
41	41	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	ФССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	15,9	42,98	683,38
42	42	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	ФССЦпг-03-21-01-030	1 т груза	15,9	19,29	306,71
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							141128,26
Накладные расходы							14904,17
Сметная прибыль							9822,17
Итого по акту:							
Итого Поз. 1-40 "Индекс СМР на 1 кв. 2017 г. _Многоквартирные жилые дома_ кирпичные СМР=6,7"							1104592,22
Итого Поз. 41-42 "Автомобильные перевозки на 1 кв. 2017 г. СМР=6,31"							6247,47
Итого							1110839,69
Справочно, в базисных ценах:							
Основная заработная плата							16316,98
Материалы							117790,69
Машины и механизмы							7020,59
в том числе заработная плата машинистов							78,69
Накладные расходы							14904,17
Сметная прибыль							9822,17

1	2	3	4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения ГСНр-81-05-01-2001 Табл.1 п.2.2 Крыши (кровли) 0,4%							4443,36
Итого							1115283,05
Производство работ в зимнее время ГСНр-81-05-02-2001 п.2.1 Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов 1,02*1,1 = 1,12%							12491,17
Итого							1127774,22
Непредвиденные затраты 2%							22555,48
Итого с непредвиденными							1150329,7
НДС 18%							207059,35
ВСЕГО по акту							1357389,05

Сдал : ООО "Жилстройцентр"



Принял: НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"

м.п.

Смирнов С.С.

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области

м.п.

Принял: Представитель муниципалитета

м.п.

Принял: Представитель управляющей компании

м.п.

Принял: ООО "ЮНИРОСТ"


м.п.

Принял: Представитель собственников МКД

м.п.

Директор _____ Трофимов К.Ю.


(должность, подпись, расшифровка)



(должность, подпись, расшифровка)



(должность, подпись, расшифровка)



(должность, подпись, расшифровка)



Сергей С.Б.

(должность, подпись, расшифровка)



Тобит Илья Д.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Сергей Соколов Е.В. С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Воробей В.В.