

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
 Ивановской области»  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Жилстройцентр"  
 Стройка - Капитальный ремонт крыши по адресу: г. Иваново, ул. Суворова д. 9-А  
 Объект -

Код	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	48/2017
дата	13.11.2017
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.06.2018	13.11.2017	05.06.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	<b>Разборка покрытий кровель: из листовой стали</b> <i>НР (296,94 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (178,46 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР46-04-008-02	100 м2 покрытия	4,482	79,44	356,05
2	2	<b>Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов</b> <i>НР (636,23 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (382,38 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР46-04-008-04	100 м2 покрытия	5,1819	154,66	801,43
3	3	<b>Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм</b> <i>НР (1946,92 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (1524,7 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-18-5	100 м2 сменяемой обрешетки	2,1332	5541,91	11822
4	4	<b>Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта</b>	102-0080	м3	-11,09	832,7	-9234,64
5	5	<b>Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта</b>	ФССЦ-102-0060	м3	11,09	1320	14638,8

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм НР (3684,99 руб.): 83% от ФОТ СП (2885,84 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРр58-18-2	100 м2 сменяемой обрешетки	8,5867	1672,54	14361,6
7	7	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	102-0080	м3	-11,16	832,7	-9292,93
8	8	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	ФССЦ-102-0060	м3	11,16	1320	14731,2
9	9	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами НР (1471,79 руб.): 83% от ФОТ СП (1152,61 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРр58-19-6	100 м покрытия	1,76	9164,76	16129,98
10	10	Антисептирование древесины: водными растворами НР (179,02 руб.): 78% от ФОТ СП (114,76 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр69-10-1	100 м2 обработанной поверхности	10,7199	90,17	966,61
11	11	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4218,84 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (2789,12 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	ФЕР26-02-014-01	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,7199	3798,31	40717,5
12	12	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (401,58 руб.): 123%*0.9 от ФОТ СП (231,26 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	ФЕР11-01-050-01	100 м2 поверхности	10,7199	1528,08	16380,86
13	13	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4414,86 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (2258,53 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	ФЕР12-01-023-02	100 м2 кровли	9,6639	10499,71	101468,15

1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	<b>Металлочерепица «Монтеррей»</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	101-4136	м2	-1237	70,5	-87208,5
15	15	<b>Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ФССЦ-101-4528	м2	1237	52,93	65474,41
16	16	<b>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ФССЦ-101-2778	м2	51,1	45,82	2341,4
17	17	<b>Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (1077,58 руб.): 120%*0.9 от ФОР СП (551,26 руб.): 65%*0.85 от ФОР	ФЕР12-01-010-01	100 м2 покрытия	1,4779	689,6	1019,16
18	18	<b>Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1770,76 руб.): 120%*0.9 от ФОР СП (905,87 руб.): 65%*0.85 от ФОР	ФЕР12-01-010-01	100 м2 покрытия	1,4779	10025,83	14817,17
19	19	<b>Ограждение кровель перилами</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (138,51 руб.): 120%*0.9 от ФОР СП (70,86 руб.): 65%*0.85 от ФОР	ФЕР12-01-012-01	100 м ограждения	1,76	3170,11	5579,39

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	<b>Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных</b> НР (122,3 руб.): 83% от ФОТ СП (95,78 руб.): 65% от ФОТ	ФЕРр58-2-2	100 окон	0,06	2466,21	147,97
21	21	<b>Устройство слуховых окон</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (426,22 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (214,92 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ФЕР10-01-003-01	1 слуховое окно	6	392,81	2356,86
22	22	<b>Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (128,22 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (78,52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	ФЕР20-02-002-02	1 решетка	6	30,64	183,84
23	23	<b>Решетки жалюзиные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х100 мм</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ФССЦ-301-4089	шт.	6	66,18	397,08
24	24	<b>Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (180,05 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (90,79 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ФЕР10-01-044-12	100 м2 проемов	0,2258	8845,62	1997,34
25	25	<b>Исправление кладки дымовой трубы</b> НР (491,52 руб.): 78% от ФОТ СП (396,99 руб.): 63% от ФОТ	ФЕРр60-10-1	100 кирпичей	5	164,27	821,35
26	26	<b>Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100</b>	ФССЦ-404-0005	1000 шт.	0,5	1752,6	876,3
27	27	<b>Оштукатуривание поверхности дымовых труб</b> НР (1126,37 руб.): 79% от ФОТ СП (712,9 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр61-31-1	100 м2 поверхности	1,168	2166,03	2529,92

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	<b>Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов</b> <i>НР (40,75 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (25,47 руб.): 50% от ФОТ</i>	ФЕРр62-25-1	100 м2 обработанной поверхности	1,3742	359,19	493,6
29	29	<b>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов</b> <i>НР (138,58 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (86,62 руб.): 50% от ФОТ</i>	ФЕРр62-26-4	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,3742	1096,29	1506,52
30	30	<b>Устройство колпаков над шахтами в два канала</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (40,89 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (20,92 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР12-01-011-01	1 колпак	2	446,82	893,64
31	31	<b>Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с двух сторон</b> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (159,44 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (80,39 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР10-01-044-11	100 м2 проемов	0,12	13279,78	1593,57
32	32	<b>Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек</b> <i>НР (1176,15 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (921,08 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-10-2	100 м	1,875	7234,21	13564,14
33	33	<b>Смена: колен водосточных труб с люлек</b> <i>НР (227,86 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (178,44 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-10-4	100 шт.	0,24	4632,62	1111,83
34	34	<b>Смена: воронок водосточных труб с люлек</b> <i>НР (101,69 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (79,64 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-10-7	100 шт.	0,12	7809,79	937,17
35	35	<b>Смена: отливов (отметов) водосточных труб</b> <i>НР (45,11 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (35,33 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-10-5	100 шт.	0,12	4051,69	486,2
36	36	<b>Смена ухватов для водосточных труб: в-каменных стенах</b> <i>НР (51,27 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (40,15 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-22-1	100 шт.	0,2	863,9	172,78
37	37	<b>Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон</b> <i>НР (183,48 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (143,69 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-5-1	100 м	0,65	3598,85	2339,25

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	<b>Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок</b> <i>НР (490,56 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (384,18 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-5-4	100 м	0,52	2722,57	1415,74
39	39	<b>Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев</b> <i>НР (85,01 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (66,57 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-5-3	100 м	0,08	7413,53	593,08
40	40	<b>Установка стропил</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (3114,6 руб.): 118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1570,5 руб.): 63%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР10-01-002-01	1 м3 древесины в конструкции	12,6	2340,26	29487,28
41	41	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм</b> <i>НР (53,72 руб.): 74% от ФОТ</i> <i>СП (36,3 руб.): 50% от ФОТ</i>	ФЕРр65-2-2	100 м трубопровода с фасонными частями	0,1	731,64	73,16
42	42	<b>Укладка фановых труб из поливинилхлорида</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (40,38 руб.): 130% от ФОТ</i> <i>СП (23,5 руб.): 89%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР23-01-020-01	100 м трубопроводов	0,09	760,16	68,41
43	43	<b>Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005): SN4, размером 110х3,2х1000 мм</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	ФССЦ-103-2306	шт.	9	22,1	198,9
44	44	<b>Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм</b> <i>НР (674,22 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (528 руб.): 65% от ФОТ</i>	ФЕРр58-17-2	100 м2 покрытия кровли	8,15	101,56	827,71

1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	<b>Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (16581,5 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (10962,21 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	ФЕР26-01-039-01	1 м3 изоляции	163	1751,79	285541,77
46	46	<b>Плиты теплоизоляционные: перлитцементные</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	104-0143	м3	-166,3	1536,4	-255503,32
47	47	<b>Плиты или маты теплоизоляционные</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	ФССЦ-104-0111	м3	166,3	542,4	90201,12
Козырьки подъездов							
48	48	<b>Разборка элементов каркаса: из брусев</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (22,11 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (11,15 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	ФЕР10-01-010-01	1 м3 древесины в конструкции	0,12	206,98	24,84
49	49	<b>Изготовление металлоконструкций козырька</b> НР (119,51 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФЕРм38-01-006-08	1 т конструкций	0,1464	9826,33	1438,57
50	50	<b>Монтаж металлоконструкций козырька</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (83,09 руб.): 90%*0.9 от ФОТ СП (74,11 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	ФЕР09-03-014-01	1 т конструкций	0,1464	1464,86	214,46

1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	<b>Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	ФССЦ-201-0843	т	0,1464	11500	1683,6
52	52	<b>Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (48,59 руб.): 105%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (24,04 руб.): 55%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР15-04-030-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,071	1202,65	85,39
53	53	<b>Разборка покрытий кровель: из листовой стали</b> <i>НР (2,65 руб.): 110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1,59 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР46-04-008-02	100 м2 покрытия	0,04	79,44	3,18
54	54	<b>Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР (16,43 руб.): 120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (8,4 руб.): 65%*0.85 от ФОТ</i>	ФЕР12-01-023-01	100 м2 кровли	0,0384	9676,33	371,57
55	55	<b>Металлочерепица «Монтеррей»</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	101-4136	м2	-4,685	70,5	-330,29
56	56	<b>Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,55</b> <b>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b> <i>МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	ФССЦ-101-4528	м2	4,685	52,93	247,98
Погрузка и вывоз строительного мусора							

1	2	3	4	5	6	7	8	
57	57	Очистка помещений от строительного мусора НР (485,76 руб.): 78% от ФОТ СП (311,39 руб.): 50% от ФОТ	ФЕРр69-9-1	100 т мусора	0,4008	1553,82	622,77	
58	58	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг01-01-01-041	1 т груза	86	42,98	3696,28	
59	59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ФССЦпг03-21-01-030	1 т груза	86	19,29	1658,94	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								
Накладные расходы								410900,14
Сметная прибыль								46696,08
<b>Итого по акту:</b>								30249,22
Итого Строительные работы								
Итого Монтажные работы								3241501,7
Итого								10392,39
Временные здания и сооружения ГСНр-81-05-01-2001 Табл.1 п.2.2 Крыши (кровли) 0,4%								3251894,09
<b>Итого</b>								13007,58
Производство работ в зимнее время ГСНр-81-05-02-2001 п.2.1 Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов 1,02*1,1 = 1,12%								3264901,67
<b>Итого</b>								36566,9
НДС 18%								3301468,57
<b>ВСЕГО по акту</b>								594264,34
								3895732,91

Сдал : Директор ООО "Жилстройцентр"

*м.п.*

Принял: Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Ивановской области"

*м.п.*

Специалист *Оск*

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области

*м.п.*



Трофимов К.Ю.

Борисов П.П.

(подпись)

(расшифровка)

**Ознакомлен:** Представитель управляющей компании

*м.п.*

**Принял:** Строительный контроль ООО "Юнирост"

Инженер строительного надзора

*м.п.*

**Принял:** Представитель собственников МКД

*м.п.*

**Согласовано:** Представитель муниципалитета

*м.п.*



Ковень Д.В.



Машинковский КД  
(расшифровка)