Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Инвестор :	по ОКПО	
Заказчик (генподрядчик) : НО Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области	по ОКПО	
Подрядчик (субподрядчик) : ООО " ДорСтройСервис "		
Стройка : на капитальный ремонт крыши по адресу (дополнительные работы):		
Объект : г. Иваново, ул. Некрасова, д. 39а	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	24/2016/7
	дата	15 мая 2017
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
АКТ	2	10.07.2017	15.05.2017	10.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	0,9947	1340,53	238,1	831,97	1333,43	269,03	236,84	827,56	31,303	31,13709

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=235,18*1,15; ЭММ=190,48*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	270,46	27,33				27,19		2,425	2,41215
2	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,9947	2319,84	116,38	1855,7	2307,54	345,92	115,76	1845,86	40,25	40,03668
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=8,64*35*1,15; ЭММ=2,66*35*1,25; ЗПм=0,34*35*1,25; Мат=53,02*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25	100 м2 стяжки	347,76	14,88				14,8		1,3125	1,30554
ИТОГО:							3640,97	614,95	352,6	2673,42		71,17377
									41,99			3,71769

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	614,95	1	614,95
Машины и механизмы	352,6	1	352,6
Материалы	2673,42	1	2673,42
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			0
Итого			3640,97
Кровли (1, 2)			
Накладные расходы	(614,95+41,99)*1,2*0,9	1,08	709,5
Сметная прибыль	(614,95+41,99)*0,65*0,85	0,55	361,32
Итого Накладные расходы	709,5	1	709,5
Итого Сметная прибыль	361,32	1	361,32
Итого			4711,79
Индекс СМР	4711,79*6,74	6,74	31757,46
Итого			31757,46
Временные здания и сооружения	31757,46*0,004	0,4%	127,03
Итого			31884,49
Зимнее удорожание	31884,49*0,02662	2,662%	848,77
Итого			32733,26
НДС	32733,26*0,18	0,18	5891,99

Итого

38625,25

Заказчик (Генподрядчик)

М.П.

Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" Кондратьев Р.А.

подпись расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.

Генеральный директор ООО "ДорСтройСервис" Уханков И.А.

подпись расшифровка подписи

Строительный контроль

Директор ООО «Стройконтроль» О.Г. Москвин

подпись расшифровка подписи

Представитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

подпись расшифровка подписи

Представитель управляющей компании

подпись расшифровка подписи

Представитель собственников кв. 33

подпись расшифровка подписи

Представитель муниципалитета

кв 12

подпись расшифровка подписи