Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СТРОЙСОЮЗ"	по ОКПО	
Стройка - Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу г. Комсомольск, ул. Советская, д. 7		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	3/2017/8
	дата	27.02.2017 г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.07.2017	27.02.2017	06.07.2017

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
Система центрального отопления							
1	**1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм** *НР (8218,9 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (11815,56 руб.)* *СП (5317 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (11815,56 руб.)*	**ФЕРр65-14-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	**5,09133**	**391,01**	**1990,76**
2	**2**	**Строительный мусор**		т	**1,731052**		
3	**3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм** *НР (4598,28 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (6610,53 руб.)* *СП (2974,74 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (6610,53 руб.)*	**ФЕРр65-14-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	**1,9019**	**603,66**	**1148,1**
4	**4**	**Строительный мусор**		т	**0,817817**		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**Демонтаж: воздухосборников** *НР (18,19 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (26,15 руб.)* *СП (11,77 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (26,15 руб.)*	**ФЕРр65-13-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 шт.	**0,01**	**418,82**	**4,19**
6	**6**	**Строительный мусор**		т	**0,027**		
7	**7**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (339,88 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (313,87 руб.)* *СП (199,29 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (313,87 руб.)*	**ФЕР18-04-001-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	1 бак	**1**	**582,46**	**582,46**
8	**8**	**Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,2 м3** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-301-0012** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	шт.	**-1**	**490**	**-490**
9	**9**	**Расширительный бак**	**прайс**	шт	**1**	**1130,63**	**1130,63**
10	**10**	**Кран шаровой 15 мм**	**прайс**	шт	**1**	**41,98**	**41,98**
11	**11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (3170,53 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (2927,87 руб.)* *СП (1859,05 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2927,87 руб.)*	**ФЕР16-02-005-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	**0,57**	**5150,3**	**2935,67**
12	**12**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (55,62 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (51,36 руб.)* *СП (32,61 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (51,36 руб.)*	**ФЕР16-02-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	**0,01**	**4194,88**	**41,95**
13	**13**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-302-1331** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	**-1**	**31,75**	**-31,75**
14	**14**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм**	**ФССЦ-103-0129** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	**1**	**6,34**	**6,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (654,55 руб.): 130%*0,94 от ФОТ (535,64 руб.)* *СП (364,69 руб.): 89%*0.85 * 0,9 от ФОТ (535,64 руб.)*	**ФЕР22-03-014-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	1 фланец	**8**	**84,92**	**679,36**
16	**16**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (825,05 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (761,9 руб.)* *СП (483,77 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (761,9 руб.)*	**ФЕР16-07-003-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	1 врезка	**2**	**93,03**	**186,06**
17	**17**	**Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-302-1134** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	шт.	**-2**	**14,66**	**-29,32**
18	**18**	**Кран шаровой 15 мм (сливной узел)**	**прайс**	шт	**2**	**41,98**	**83,96**
19	**19**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (412,52 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (380,95 руб.)* *СП (241,88 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (380,95 руб.)*	**ФЕР16-07-003-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	1 врезка	**1**	**98,93**	**98,93**
20	**20**	**Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-302-1135** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	шт.	**-1**	**18,32**	**-18,32**
21	**21**	**Кран шаровой 20 мм (сливной узел)**	**прайс**	шт	**1**	**50,71**	**50,71**
22	**22**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (248,66 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (229,63 руб.)* *СП (145,8 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (229,63 руб.)*	**ФЕР16-05-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	1 шт.	**2**	**105,93**	**211,86**
23	**23**	**Кран шаровой 50 мм**	**прайс**	шт	**2**	**421,71**	**843,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм (лежаки)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (13996 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12924.79 руб.) СП (8206,6 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (12924.79 руб.)*	**ФЕР16-04-002-06** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,9725	7937,15	7718,88
25	25	**Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-3684** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	-91,9985	41,6	-3827,14
26	26	**Труба ПП 63 стекловол. армирован.**	**Прайс**	м	92	76,86	7071,12
27	27	**Фланец пластиковый ПП 63**	**Прайс**	шт	4	63,49	253,96
28	28	**Бурт ПП 63 под фланец**	**Прайс**	шт	4	20,19	80,76
29	29	**Тройник 63*25*63**	**Прайс**	шт	18	11,91	214,38
30	30	**Кран ПП 25**	**Прайс**	шт	18	28,42	511,56
31	31	**Тройник 25*20*25 (сливной узел)**	**Прайс**	шт	8	1,73	13,84
32	32	**Кран ПП 20 (сливной узел)**	**Прайс**	шт	8	21,32	170,56
33	33	**Муфта ПП 63**	**Прайс**	шт	18	7,49	134,82
34	34	**Угольник 63*90**	**Прайс**	шт	7	16,43	115,01
35	35	**Тройник ПП 63**	**Прайс**	шт	2	15,56	31,12
36	36	**Муфта ПП 63*50**	**Прайс**	шт	4	6,53	26,12
37	37	**Хомут металл. с резин 63**	**Прайс**	шт	71	5,19	368,49
38	38	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (5366,82 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4956,06 руб.) СП (3146,85 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (4956,06 руб.)*	**ФЕР16-04-002-05** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,3594	6545,73	2352,54
39	39	**Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-3683** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	-33,99924	26,09	-887,04
40	40	**Труба ПП 50 армирован. стекловол.**	**Прайс**	м	34	49,99	1699,66
41	41	**Тройник 50*25*50**	**Прайс**	шт	6	9,97	59,82
42	42	**Кран ПП 25**	**Прайс**	шт	9	28,42	255,78
43	43	**Угольник 50*90**	**Прайс**	шт	10	8,16	81,6
44	44	**Угольник 50*45**	**Прайс**	шт	4	6,89	27,56
45	45	**Муфта ПП 50**	**Прайс**	шт	6	4,89	29,34
46	46	**Муфта ПП 50*25**	**Прайс**	шт	3	3,87	11,61

1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	**Хомут металл. с резин 50**	**Прайс**	шт	26	12,38	321,88
48	48	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1013,58 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (936 руб.) СП (594,31 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (936 руб.)*	**ФЕР16-04-002-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,06403	5509,26	352,76
49	49	**Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-3643** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	-5,999611	24,28	-145,67
50	50	**Труба ПП 40 армирован. стекловол.**	**Прайс**	м	6	28,85	173,1
51	51	**Тройник 40*25*40**	**Прайс**	шт	2	5,48	10,96
52	52	**Кран ПП 25**	**Прайс**	шт	3	28,42	85,26
53	53	**Угольник 40*45**	**Прайс**	шт	2	4,41	8,82
54	54	**Муфта ПП 40*25**	**Прайс**	шт	1	2,44	2,44
55	55	**Хомут металл. с резин 50**	**Прайс**	шт	5	5,92	29,6
56	56	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм (подводки)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (74746 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (69025,19 руб.) СП (43827,54 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (69025,19 руб.)*	**ФЕР16-04-002-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	4,995	3710,89	18535,9
57	57	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-2971** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	10 м	-46,40355	37,89	-1758,23
58	58	**Труба ПП 25 армирован. стекловол.**	**Прайс**	м	464	12,19	5656,16
59	59	**Угольник 45*25**	**Прайс**	шт	362	1,13	409,06
60	60	**Угольник 90*25**	**Прайс**	шт	42	1,33	55,86
61	61	**Тройник ПП 25**	**Прайс**	шт	55	1,81	99,55
62	62	**Тройник 25*20*25**	**Прайс**	шт	19	1,73	32,87
63	63	**Муфта ПП 25**	**Прайс**	шт	97	0,98	95,06
64	64	**Муфта перех. 25*20**	**Прайс**	шт	120	1,64	196,8
65	65	**Крестовина ПП 25**	**Прайс**	шт	96	6,41	615,36
66	66	**Кран PP-R бел шаровой регулирующий Дн25х3/4**	**Прайс**	шт	142	56,8	8065,6
67	67	**Муфта комб. разъем. 25*1/2**	**Прайс**	шт	142	25,36	3601,12
68	68	**Крепление ПП 25**	**Прайс**	шт	330	0,47	155,1

1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (перемычки)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (433,4 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (400,23 руб.)* *СП (254,13 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (400,23 руб.)*	**ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,0223	4952,85	110,45
70	70	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-2970** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	10 м	-0,200477	26,21	-5,25
71	71	**Труба ПП 20 армирован. стекловол.**	**Прайс**	м	2	8,55	17,1
72	72	**Угольник 20*90**	**Прайс**	шт	58	0,78	45,24
73	73	**Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг** *НР (2761,11 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (3969,39 руб.)* *СП (1786,23 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (3969,39 руб.)*	**ФЕРр65-19-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 шт.	0,71	935,72	664,36
74	74	**Установка радиаторов: чугунных (71*7*0,174=86,478)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (5797,51 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (5353,79 руб.)* *СП (3399,39 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5353,79 руб.)*	**ФЕР18-03-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,86478	34635,57	29952,15
75	75	**Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-101-0148** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	т	-0,005465	25425	-138,95
76	76	**Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-301-0555** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	кВт	-86,478	320	-27672,96
77	77	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-301-1195** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 шт.	-2,187893	180,69	-395,33
78	78	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-301-1196** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 шт.	-2,187893	187,47	-410,16

1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	**Раствор готовый кладочный цементный марки 50** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-402-0002** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м3	-0,043671	485,9	-21,22
80	80	**Смена пробок радиаторных (прим)** *НР (8513,11 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (8792,72 руб.)* *СП (4748,07 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (8792,72 руб.)*	**ФЕРр65-17-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 заглушек	1,42	3408,52	4840,1
81	81	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм**	**ФССЦ-101-1628** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	т	-0,13348	5763	-769,25
82	82	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм**	**ФССЦ-101-2576** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	т	-0,10224	14830	-1516,22
83	83	**Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм**	**ФССЦ-509-0968** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	1000 шт.	-0,142	7980	-1133,16
84	84	**Пробка радиаторная**	**Прайс**	шт	142	6,4	908,8
85	85	**Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (282,8 руб.): 105%*0,9 * 0,94 от ФОТ (318,36 руб.)* *СП (133,95 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (318,36 руб.)*	**ФЕР15-04-030-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,10276	975,64	100,26
86	86	**Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (3815,95 руб.): 100%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4510,58 руб.)* *СП (2415,42 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4510,58 руб.)*	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	10 м трубопровода	15	2126,41	31896,15
87	87	**Краска «Армофиниш»** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	л	-21,57	269,51	-5813,33
88	88	**Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	-165	142,45	-23504,25

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**89**	**Клей «Армофлекс» 520** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	л	**-2,145**	**65,58**	**-140,67**
90	**90**	**Очиститель для клея «Армофлекс»** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-113-0394** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	л	**-0,3**	**200,58**	**-60,17**
91	**91**	**Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-506-0879** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	кг	**-0,495**	**60,23**	**-29,81**
92	**92**	**Трубка Энергофлекс Супер 89*9*2000 мм**	**Прайс**	м	**2,2**	**11,54**	**25,39**
93	**93**	**Трубка Энергофлекс Супер 64*9*2000 мм**	**Прайс**	м	**30,8**	**11,54**	**355,43**
94	**94**	**Трубка Энергофлекс Супер 60*9*2000 мм**	**Прайс**	м	**52,8**	**10,47**	**552,82**
95	**95**	**Трубка Энергофлекс Супер 28*9*2000 мм**	**Прайс**	м	**79,2**	**4,47**	**354,02**
96	**96**	**Лента клейкая армированная 50,0 мм*25 м**	**Прайс**	шт	**8**	**72,12**	**576,96**
97	**97**	**Разборка покрытий полов: цементных** *НР (218,82 руб.): 80%*0,94 от ФОТ (290,98 руб.)* *СП (178,08 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (290,98 руб.)*	**ФЕРр57-2-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м2 покрытия	**0,04**	**2791,56**	**111,66**
98	**98**	**Строительный мусор**		т	**0,264**		
99	**99**	**Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (127,33 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (122,36 руб.)* *СП (70,2 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (122,36 руб.)*	**ФЕР11-01-015-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м2 покрытия	**0,04**	**2799,65**	**111,99**
100	**100**	**Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (4,35 руб.): 123%*0,9 * 0,94 от ФОТ (4,18 руб.)* *СП (2,4 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4,18 руб.)*	**ФЕР11-01-015-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м2 покрытия	**0,04**	**361,7**	**14,47**
Раздел 2. Новый Раздел							
Система горячего водоснабжения							
101	**101**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм** *НР (251,49 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (361,54 руб.)* *СП (162,69 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (361,54 руб.)*	**ФЕРр65-1-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	**0,20022**	**328,71**	**65,81**
102	**102**	**Строительный мусор**		т	**0,044048**		

1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм (стояки, подводки, перемычки)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (3891,05 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (3593,24 руб.)* *СП (2281,53 руб.): 83%*0.85 * 0.9 от ФОТ (3593,24 руб.)*	**ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	**0,20022**	4952,85	**991,66**
104	104	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-2970** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	10 м	**-1,799978**	26,21	**-47,18**
105	105	**Труба ПП армирован. стекловол.**	**Прайс**	м	**18**	8,55	**153,9**
106	106	**Угольник 20*90**	**Прайс**	шт	**40**	0,78	**31,2**
107	107	**Муфта комб. разъем. 20*1/2**	**Прайс**	шт	**20**	18,95	**379**
108	108	**Крепление ПП 20**	**Прайс**	шт	**20**	0,33	**6,6**
109	109	**Смена пробок радиаторных (прим)** *НР (1199,01 руб.): 103%*0,94 от ФОТ (1238,39 руб.)* *СП (668,73 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (1238,39 руб.)*	**ФЕРр65-17-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 заглушек	**0,2**	3408,52	**681,7**
110	110	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм**	**ФССЦ-101-1628** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	т	**-0,0188**	5763	**-108,34**
111	111	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**	**ФССЦ-101-2576** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	т	**-0,0144**	14830	**-213,55**
112	112	**Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм**	**ФССЦ-509-0968** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	1000 шт.	**-0,02**	7980	**-159,6**
113	113	**Пробка радиаторная**	**Прайс**	шт	**20**	6,4	**128**
114	114	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (2486,64 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (2296,32 руб.)* *СП (1458,05 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (2296,32 руб.)*	**ФЕР16-05-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	1 шт.	**20**	82,77	**1655,4**
115	115	**Кран шаровой 15 мм**	**Прайс**	шт	**20**	41,98	**839,6**
Раздел 3. Систеха холодного водоснабжения							

1	2	3	4	5	6	7	8
116	116	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм** *НР (553,29 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (795,41 руб.)* *СП (357,93 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (795,41 руб.)*	**ФЕРр65-1-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	0,2561	565,51	144,83
117	117	**Строительный мусор**		т	0,087074		
118	118	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм** *НР (1497,71 руб.): 74%*0,94 от ФОТ (2153,12 руб.)* *СП (968,9 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (2153,12 руб.)*	**ФЕРр65-1-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м трубопровода	1,1924	328,71	391,95
119	119	**Строительный мусор**		т	0,262328		
120	120	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (4054,03 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (3743,75 руб.)* *СП (2377,09 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3743,75 руб.)*	**ФЕР16-04-002-04** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,2561	5509,26	1410,92
121	121	**Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-3643** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м	-23,99657	24,28	-582,64
122	122	**Труба PN 20/40**	**Прайс**	м	24	27,81	667,44
123	123	**Тройник 40*25*40**	**Прайс**	шт	3	5,74	17,22
124	124	**Кран ПП 25**	**Прайс**	шт	3	28,42	85,26
125	125	**Муфта ПП 40**	**Прайс**	шт	5	3,09	15,45
126	126	**Угольник 40*90**	**Прайс**	шт	10	5,32	53,2
127	127	**Тройник ПП 40**	**Прайс**	шт	1	6,81	6,81
128	128	**Муфта ПП 40*32**	**Прайс**	шт	1	1,58	1,58
129	129	**Кран ПП 32**	**Прайс**	шт	1	54	54
130	130	**Хомут металл. с резин 40**	**Прайс**	шт	30	5,92	177,6
131	131	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (13015,8 руб.): 128%*0,9 * 0,94 от ФОТ (12019,61 руб.)* *СП (7631,85 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (12019,61 руб.)*	**ФЕР16-04-002-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,8698	3710,89	3227,73
132	132	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-2971** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	10 м	-8,080442	37,89	-306,17
133	133	**Труба PN 20/25**	**Прайс**	м	80,8	10,5	848,4

1	2	3	4	5	6	7	8
134	134	**Тройник 25*20*25**	**Прайс**	шт	16	2,41	38,56
135	135	**Муфта ПП 25*20**	**Прайс**	шт	7	1,25	8,75
136	136	**Муфта ПП 25**	**Прайс**	шт	24	0,98	23,52
137	137	**Крепление ПП 25**	**Прайс**	шт	55	0,47	25,85
138	138	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (6269,44 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ (5789,6 руб.)* *СП (3676,11 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ (5789,6 руб.)*	**ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	100 м трубопровода	0,3226	4952,85	1597,79
139	139	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-507-2970** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	10 м	-2,900174	26,21	-76,01
140	140	**Труба PN 20/20**	**Прайс**	м	29	6,54	189,66
141	141	**Угольник 20*90**	**Прайс**	шт	60	0,78	46,8
142	142	**Муфта комб. разъемн. 20*1/2**	**Прайс**	шт	28	19,16	536,48
143	143	**Кран шаровой 1/2**	**Прайс**	шт	28	41,98	1175,44
144	144	**Демонтаж чистых перегородок: дощатых однослойных** *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (203,33 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (203,68 руб.)* *СП (98,16 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (203,68 руб.)*	**ФЕР10-01-014-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,032	1167,86	37,37
145	145	**Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)* *НР (292,59 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ (293,09 руб.)* *СП (141,25 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (293,09 руб.)*	**ФЕР10-01-014-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,032	8665,46	277,29
146	146	**Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-102-0024** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м3	-0,00608	1601	-9,73
147	147	**Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта** *(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	**ФССЦ-102-0056** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	м3	-0,1472	1430	-210,5
Раздел 4. Новый Раздел							

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**148**	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную** *НР 0%*0,94 от ФОТ* *СП 0%*0,9 от ФОТ*	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	т	**2,97**	42,98	**127,65**
149	**149**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза** *НР 0%*0,94 от ФОТ* *СП 0%*0,9 от ФОТ*	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	т	**2,97**	11,42	**33,92**
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							86047,94
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24)							536939,16
Накладные расходы							169333,37
Сметная прибыль							100216,11
Итоги по акту:							
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):							
Итого Поз. 1, 3, 5, 73, 101, 116, 118							4410
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							27518,41
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 25 731,71)							17898,98
Сметная прибыль 50%*0,9 ФОТ (от 25 731,71)							11579,27
Итого с накладными и см. прибылью							56996,66
Материалы:							
Итого Поз. 2, 4, 6, 98, 102, 117, 119							
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):							
Итого Поз. 7-8, 11-13, 16-17, 19-20, 22, 24-25, 38-39, 48-49, 56-57, 69-70, 74-79, 103-104, 114, 120-121, 131-132, 138-139							35119,77
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							219147,36
Накладные расходы 128%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 125 704,18)							136122,54
Сметная прибыль 83%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 125 704,18)							79815,87
Итого с накладными и см. прибылью							435085,77
Материалы по прайсам:							
Итого Поз. 9-10, 14, 18, 21, 23, 26-37, 40-47, 50-55, 58-68, 71-72, 84, 92-96, 105-108, 113, 115, 122-130, 133-137, 140-143							41274,83
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							257554,94
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого Поз. 15							679,36
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							4239,21
Накладные расходы 130%*0,94 ФОТ (от 535,64)							654,55
Сметная прибыль 89%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 535,64)							364,69
Итого с накладными и см. прибылью							5258,45
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):							
Итого Поз. 80-83, 109-112							1621,68
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							10119,28
Накладные расходы 103%*0,94 ФОТ (от 10 031,11)							9712,12
Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 10 031,11)							5416,8
Итого с накладными и см. прибылью							25248,2
Отделочные работы:							
Итого Поз. 85							100,26
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							625,62
Накладные расходы 105%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 318,36)							282,8
Сметная прибыль 55%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 318,36)							133,95
Итого с накладными и см. прибылью							1042,37
Теплоизоляционные работы:							
Итого Поз. 86-91							2347,92
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							14651,02
Накладные расходы 100%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 4 510,58)							3815,95
Сметная прибыль 70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 4 510,58)							2415,42
Итого с накладными и см. прибылью							20882,39
Полы (ремонтно-строительные):							
Итого Поз. 97							111,66
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							696,76
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 290,98)							218,82
Сметная прибыль 68%*0,9 ФОТ (от 290,98)							178,08
Итого с накладными и см. прибылью							1093,66
Полы:							
Итого Поз. 99-100							126,46
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							789,11
Накладные расходы 123%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 126,55)							131,69
Сметная прибыль 75%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 126,55)							72,61
Итого с накладными и см. прибылью							993,41

1	2	3	4	5	6	7	8
Деревянные конструкции:							
Итого Поз. 144-147							94,43
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							589,25
Накладные расходы 118%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 496,77)							495,92
Сметная прибыль 63%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 496,77)							239,42
Итого с накладными и см. прибылью							1324,59
Погрузо-разгрузочные работы:							
Итого Поз. 148							127,65
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							796,54
Перевозка грузов автотранспортом:							
Итого Поз. 149							33,92
Всего с учетом "Индекс СМР 2 квартал 2016 г. Многоквартирные дома_прочие ОЗП=6,24; ЭМ=6,24; ЗПМ=6,24; МАТ=6,24"							211,66
Итого							806488,64
В том числе:							
Основная заработная плата							157447,13
Материалы							294302,98
Машины и механизмы							85189,05
в том числе заработная плата машинистов							10298,75
Накладные расходы							169333,37
Сметная прибыль							100216,11
Временные здания и сооружения 0,3%							2419,47
Итого							**808908,11**
Производство работ в зимнее время 0,006*1,1= 0,6%							4853,45
Итого							**813761,56**
Непредвиденные затраты 2%							16275,23
Итого с непредвиденными							**830036,79**
Компенсация по уплате НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18							74738,47
ВСЕГО по акту							**904775,26**

Заказчик (Генподрядчик) Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" Кондратьев Р.А.

Подрядчик (Субподрядчик) Заместитель директор ООО «СТРОЙСОЮЗ» Коломенский Д.В.

Представитель органов строительного контроля Директор ООО "Стройконтроль" Москвин О.Г.

Представитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

Представитель управляющей организации

1	2	3	4	5	6	7	8
Представитель собственников							
Представитель муниципалитет							