Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	14/2017/1
	дата	22 / 05 / 2017
	Вид операции	

Инвестор :

Заказчик (генподрядчик) : НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"

Подрядчик (субподрядчик) : ООО "Феникс"

Стройка : Капитальный ремонт

Объект : Капитальный ремонт крыши по адресу: г. Вичуга, ул. Богдана Хмельницкого, д. 64

	Номер документа	Дата составления
АКТ	1	28.11.2017

Отчетный период	
с	по
22.05.2017	28.11.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	6,231	154,66	30,64	0	963,69	772,77	190,92	0	15,9	99,0729
	(0)		100 м2 покрытия	124,02	0				0		0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,4772 т			0				0		
2	ФЕРр58-18-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	1,586	5541,91	100,28	4342,02	8789,47	1743,98	159,04	6886,44	138,49	219,64514
	(0)		100 м2 сменяемой обрешетки	1099,61	0				0		0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,48838 т			0				0		
2.2	[102-0080]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	-8,2472 м3			832,7				-6867,44		
2.3	[102-0060]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	8,2472 м3			1320				10886,3		
3	ФЕРр58-18-02	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	4,645	1672,54	25,07	1130,42	7768,95	2401,7	116,45	5250,8	65,12	302,4824
	(0)		100 м2 сменяемой обрешетки	517,05	0				0		0	0

3.1	509-9900	Строительный мусор	9,80095 т			0			0			
3.2	[102-0080]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	-6,0385 м3			832,7			-5028,26			
3.3	[102-0060]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	6,0385 м3			1320			7970,82			
4	ФЕРр69-10-01	Антисептирование древесины водными растворами	6,231	90,17	1,74	67,02	561,85	133,41	10,84	417,6	2,51	15,63981
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	21,41	0				0		0	0
5	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций элементов кровли	6,231	3798,3085	183,8125	3177,22	23667,26	2724,67	1145,34	19797,26	47,633	296,80122
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=380,24*1,15; ЭММ=147,05*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=41,42*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	437,276	0				0		0	0
6	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	6,231	1528,0795	2,175	1492,06	9521,46	210,89	13,55	9297,03	3,9675	24,72149

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=29,43*1,15; ЭММ=1,74*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности	33,8445	0				0		0	0
7	ФЕР12-01-023-03	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам сложная кровля	6,231	11791,3305	144,05	11178	73471,78	2924,09	897,58	69650,12	54,3145	338,43365
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=408,07*1,15; ЭММ=115,24*1,25; ЗПм=10,67*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	100 м2 кровли	469,2805	13,3375				83,11		0,9875	6,15311
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-872,34 м2			70,5				-61499,97		
7.2	[101-4528]	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55	872,34 м2			52,93				46172,96		
8	[101-2778]	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	44,2 м2			45,82	2025,24			2025,24		
9	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (устройство снегозадержателей)	0,7	3170,1	69,225	3032,91	2219,07	47,58	48,46	2123,04	7,6705	5,36935
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м ограждения	67,965	4,9				3,43		0,3625	0,25375
9.1	[201-0777]	Конструктивные	-0,21			10045				-2109,45		

		элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т									
10	Прайс лист	Снегозадержатели	70 м			101,64	7114,8			7114,8		
11	ФЕР12-01-010-01	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,45	689,598	16,366	0	310,32	302,95	7,36	0	78,925	35,51625
	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	ЗП=961,76*0,7; ЭММ=23,38*0,7; ЗПм=2,7*0,7; Мат=8890,58*0; ТЗТ=112,75*0,7; ТЗТм=0,2*0,7	100 м2 покрытия	673,232	1,89				0,85		0,14	0,063
12	509-9900	Строительный мусор	0,18 т			0	0			0		
13	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,45	10025,829	29,225	8890,58	4511,62	497,71	13,15	4000,76	129,6625	58,34813
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	1106,024	3,375				1,52		0,25	0,1125

14	ФЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,02	2466,21	10,37	0	49,32	49,12	0,21	0	309,3	6,186
	(0)		100 окон	2455,84	0				0		0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т			0				0		
15	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	4	392,8075	27,575	300,2	1571,23	260,13	110,3	1200,8	7,6245	30,498
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=56,55*1,15; ЭММ=22,06*1,25; ЗПм=1,49*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 слуховое окно	65,0325	1,8625				7,45		0,1375	0,55
15.1	101-9084	Приборы оконные	-4 комплект			0				0		
16	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	4	30,638	4,5625	7,71	122,55	73,46	18,25	30,84	2,047	8,188
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=15,97*1,15; ЭММ=3,65*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=1,78*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 решетка	18,3655	0,175				0,7		0,0125	0,05
16.1	301-4089	Решетки жалюзийные	4 шт.			66,18				264,72		
17	ФЕР10-01-044-12	Обивка оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	0,14	8845,6195	21,7875	8074,17	1238,39	104,95	3,05	1130,38	91,7585	12,84619
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=651,88*1,15; ЭММ=17,43*1,25; ЗПм=0,95*1,25; ТЗТ=79,79*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	100 м2 проемов	749,662	1,1875				0,17		0,0875	0,01225
18	ФЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	3,5	164,27	8,96	30,36	574,95	437,33	31,36	106,26	14,77	51,695

	(0)		100 кирпичей	124,95	1,08				3,78		0,08	0,28
18.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,35 1000 шт.			1752,6				613,41		
18.2	509-9900	Строительный мусор	1,785 т			0				0		
19	ФЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности вент. труб	0,39	2166,03	1,87	943,45	844,75	476,08	0,73	367,95	131,4	51,246
	(0)		100 м2 поверхности	1220,71	0				0		0	0
20	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка вент. каналов под окраску	0,39	359,19	26,49	295,63	140,08	14,46	10,33	115,3	4,29	1,6731
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	37,07	0				0		0	0
21	ФЕРр62-26-04	Окраска по подготовленной поверхности вент. каналов за 2 раза	0,39	1096,29	98,61	871,62	427,55	49,16	38,46	339,93	14,59	5,6901
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	126,06	0				0		0	0
22	ФЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,4	3598,85	31,6	3227,16	1439,54	136,04	12,64	1290,86	39,87	15,948
	(0)		100 м	340,09	0				0		0	0

23	ФЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,385	2722,57	17,45	1568,5	1048,19	437,6	6,72	603,87	133,25	51,30125
	(0)		100 м	1136,62	0				0		0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,21714 т			0				0		
24	ФЕР26-01-017-01	Разборка изоляции трубопроводов	10,9	23,02	9,052	0	250,92	152,25	98,67	0	1,408	15,3472
	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	ЗП=34,92*0,4; ЭММ=22,63*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=2044,28*0; ТЗТ=3,52*0,4; ТЗТм=0*0,4	10 м трубопровода	13,968	0				0		0	0
25	ФЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10,9	2112,7255	28,2875	2044,28	23028,71	437,72	308,33	22282,65	4,048	44,1232
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=34,92*1,15; ЭММ=22,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 м трубопровода	40,158	0				0		0	0
25.1	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	-119,9 м			142,45				-17079,76		

26	[104-0267]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	0,385 100 м			843	324,56			324,56		
27	[104-0301]	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	0,814 100 м			1569	1277,17			1277,17		
28	ФЕР23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	0,04	760,164	461,9	11,96	30,41	11,45	18,48	0,48	31,188	1,24752
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=248,96*1,15; ЭММ=369,52*1,25; ЗПм=46,98*1,25; ТЗТ=27,12*1,15; ТЗТм=4,05*1,25	100 м трубопроводов	286,304	58,725				2,35		5,0625	0,2025
28.1	[103-2306]	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х1000 мм	4 шт.			22,1				88,4		
29	ФЕР10-01-014-02	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных (за вычетом проемов)	0,3	8382,315	208,9625	6966,6	2514,69	362,03	62,69	2089,98	149,1665	44,74995

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1049,35*1,15; ЭММ=167,17*1,25; ЗПм=13,1*1,25; ТЗТ=129,71*1,15; ТЗТм=0,97*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1206,7525	16,375				4,91		1,2125	0,36375
30	ФЕР10-01-044-11	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон	0,3	13279,775	31,4375	11998,92	3983,93	374,83	9,43	3599,68	152,927	45,8781
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=1086,45*1,15; ЭММ=25,15*1,25; ЗПм=1,35*1,25; ТЗТ=132,98*1,15; ТЗТм=0,1*1,25	100 м2 проемов	1249,4175	1,6875				0,51		0,125	0,0375
31	ФЕР12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами	3	446,8165	1,0875	426,8	1340,45	56,79	3,26	1280,4	2,2195	6,6585
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=16,46*1,15; ЭММ=0,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 колпак	18,929	0				0		0	0
Козырьки подъездов												
32	ФЕР10-01-010-01	Разборка деревянных элементов козырьков	0,12	177,648	26,808	0	21,32	18,1	3,22	0	18	2,16
	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	ЗП=188,55*0,8; ЭММ=33,51*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=2189*0; ТЗТ=22,5*0,8; ТЗТм=0*0,8	1 м3 древесины в конструкции	150,84	0				0		0	0
33	ФЕРм38-01-006-08	Изготовление металлоконструкций каркаса козырька	0,12	9826,33	1866	6738,33	1179,16	146,64	223,92	808,6	130	15,6
	(0)		1 т конструкций	1222	14,79				1,77		1,3	0,156

34	ФЕР09-03-014-01	Монтаж металлоконструкций каркаса козырька	0,12	1464,8555	596,475	232,35	175,78	76,32	71,58	27,88	72,772	8,73264
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=553,07*1,15; ЭММ=477,18*1,25; ЗПм=51,76*1,25; ТЗТ=63,28*1,15; ТЗТм=3,82*1,25	1 т конструкций	636,0305	64,7				7,76		4,775	0,573
34.1	[201-0843]	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	0,12 т			11500				1380		
35	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,08	1202,651	3,6625	474,96	96,21	57,92	0,29	38	81,719	6,53752
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	724,0285	0,175				0,01		0,0125	0,001
36	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,048	79,44	12,52	0	3,81	3,21	0,6	0	8,58	0,41184
	(0)		100 м2 покрытия	66,92	0				0		0	0
37	509-9900	Строительный мусор	0,0192 т			0	0			0		
38	ФЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	0,048	9676,325	144,05	9149,44	464,46	18,38	6,91	439,17	44,3095	2,12686

	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=332,9*1,15; ЭММ=115,24*1,25; ЗПм=10,67*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	100 м2 кровли	382,835	13,3375				0,64		0,9875	0,0474
38.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-5,856 м2			70,5				-412,85		
38.2	101-4528	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55	5,856 м2			52,93				309,96		
Погрузка и вывоз строительного мусора												
39	ФЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (от предыдущего ремонта)	0,24	1553,82	0	0	372,92	372,92	0	0	214,32	51,4368
	(0)		100 т мусора	1553,82	0				0		0	0
39.1	509-9900	Строительный мусор	24 т			0				0		
40	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	48,07987	42,98	0	0	2066,47	0	0	0		
			т	0	0				0			
41	ФСЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	48,07987 т	19,29	0	0	927,46	0	0	0		
ИТОГО:							150445,92	15886,64	3642,12	130917,21		1876,31211
									118,96			8,85576

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	15886,64	1	15886,64
Машины и механизмы	3642,12	1	3642,12
Материалы	130917,21	1	130917,21
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			7689,48
Итого			158135,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 36, 37)			
Накладные расходы	(775,98+0)*1,1*0,9	0,99	768,22
Сметная прибыль	(775,98+0)*0,7*0,85	0,6	465,59
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 14, 22, 23)			
Накладные расходы	(4768,44+0)*0,83	0,83	3957,81
Сметная прибыль	(4768,44+0)*0,65	0,65	3099,49
Прочие ремонтно-строительные работы (4, 39)			
Накладные расходы	(506,33+0)*0,78	0,78	394,94
Сметная прибыль	(506,33+0)*0,5	0,5	253,17
Теплоизоляционные работы (5, 24, 25)			
Накладные расходы	(3314,64+0)*1*0,9	0,9	2983,18
Сметная прибыль	(3314,64+0)*0,7*0,85	0,6	1988,78
Полы (6)			
Накладные расходы	(210,89+0)*1,23*0,9	1,11	234,09
Сметная прибыль	(210,89+0)*0,75*0,85	0,64	134,97
Кровли (7, 9, 11, 12, 13, 31, 38, 40, 41)			
Накладные расходы	(3847,5+89,55)*1,2*0,9	1,08	4252,01
Сметная прибыль	(3847,5+89,55)*0,65*0,85	0,55	2165,38
Деревянные конструкции (15, 17, 29, 30, 32)			
Накладные расходы	(1120,04+13,04)*1,18*0,9	1,06	1201,06
Сметная прибыль	(1120,04+13,04)*0,63*0,85	0,54	611,86
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (16)			
Накладные расходы	(73,46+0,7)*1,28*0,9	1,15	85,28
Сметная прибыль	(73,46+0,7)*0,83*0,85	0,71	52,65
Печные работы при ремонте (18)			
Накладные расходы	(437,33+3,78)*0,78	0,78	344,07
Сметная прибыль	(437,33+3,78)*0,63	0,63	277,9
Штукатурные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы	(476,08+0)*0,79	0,79	376,1

Сметная прибыль	(476,08+0)*0,5	0,5	238,04
Малярные работы при ремонте (20, 21)			
Накладные расходы	(63,62+0)*0,8	0,8	50,9
Сметная прибыль	(63,62+0)*0,5	0,5	31,81
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (28)			
Накладные расходы	(11,45+2,35)*1,3	1,3	17,94
Сметная прибыль	(11,45+2,35)*0,89*0,85	0,76	10,49
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (33)			
Накладные расходы	(146,64+1,77)*0,66	0,66	97,95
Сметная прибыль	(146,64+1,77)*0	0	0
Строительные металлические конструкции (34)			
Накладные расходы	(76,32+7,76)*0,9*0,9	0,81	68,1
Сметная прибыль	(76,32+7,76)*0,85*0,85	0,72	60,54
Отделочные работы (35)			
Накладные расходы	(57,92+0,01)*1,05*0,9	0,95	55,03
Сметная прибыль	(57,92+0,01)*0,55*0,85	0,47	27,23
Итого Накладные расходы	14886,68	1	14886,68
Итого Сметная прибыль	9417,9	1	9417,9
Итого			182440,03
Индекс СМР "Индекс СМР на кв. 201_ г. Многоквартирные дома_кирпичные"	182440,03*6,67	6,67	1216875
Итого по перевозке (с индексом СМР на кв. 201_ г. "Автомобильные перевозки")	927,46*6,29	6,29	5833,72
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР на кв. 201_6 г. Многоквартирные дома_кирпичные)	2066,47*6,67	6,67	13783,35
Итого			1236492,07
Временные здания и сооружения ГСНр-81-05-01-2001 Табл.1 п.2.2 Крыши (кровли) 0,4%	1236492,07*0,004	0,4%	4945,97
Итого			1241438,04
Зимнее удорожанием ГСНр-81-05-02-2001 п. 2.1 Крыша (кровля) с покрытием из штучных материалов 1,02*1,1=1,12%	1241438,04*0,0112*1,1	1,12%	15294,52
Итого			1256732,56
Непредвиденные расходы	1256732,56*0,02	0,02	25134,65
Итого			1281867,21
Договорная цена			1252644,42
НДС	1252644,42*0,18	18%	225476

Итого по акту 1478120,42

специалист отд. строительного контроля Перетятов А.А.

Заказчик (Генподрядчик) М.П.	Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"	подпись	Борисов П.П. ~~Кондратьев Р.А.~~ расшифровка подписи
Подрядчик (Субподрядчик) М.П.	Директор ООО "Феникс"	подпись	Погонов А.Е. расшифровка подписи
Строительный контроль ООО "Стройконтроль" М.П.		подпись	Мосиевич О.Г. расшифровка подписи
"СОГЛАСОВАНО"			
Представитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области		подпись	Борисова ТО расшифровка подписи
Представитель Управляющей компании	гл. инженер ООО "ЖРУ"	подпись	Соколов Б.Г. расшифровка подписи
Представитель собственников		подпись	Сергеев ВК расшифровка подписи
		подпись	Кузнецова ТД расшифровка подписи
		подпись	расшифровка подписи
Представитель муниципалитета	начальник отдела	подпись	Иванова А.Г. расшифровка подписи