Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Жилстройцентр"
Стройка - Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей по адресу: Тейковский р-н, с.Новое Леушино, ул.Центральная д.26

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	40/2017
	дата	13.11.2017
	дата	
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.01.2018	13.11.2017	16.01.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Система центального отопления															
1	1	**ФЕРр65-14-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм**	100 м трубопровода	**4,0427** *0,1268+0,98+1,4209+1,515*	**391,01**	**371,91**	**6,54**		**1580,74**	**1503,52**	**26,44**		**43,6** 176,2617	
			Накладные расходы от ФОТ		74%					1112,6					
			Сметная прибыль от ФОТ		50%					751,76					
			Всего с НР и СП							3445,1					
2	2	509-9899	**Строительный мусор и масса возвратных материалов**	т	1,593648										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ФЕРр65-13-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: воздухосборников	100 шт.	0,02	418,82	418,82			8,38	8,38			49,1 0,982	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		74% 50%					6,2 4,19 18,77					
4	4	**ФЕР18-04-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1 бак	**2**	**454,76**	**49,28**	**39,05**	**1,02**	**909,53**	**98,56**	**78,09**	**2,04**	**5,5614** **11,1228**	**0,075** **0,15**
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					115,69 71,43 1096,65					
5	6	**ФЕР16-04-002-06** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 м трубопровода	**0,1268**	**7937,15**	**1857,29**	**2064,93**	**272,57**	**1006,43**	**235,5**	**261,83**	**34,56**	**195,2976** **24,7637**	**20,19** **2,5601**
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					310,57 191,74 1508,74					
6	7	**ФССЦ-507-3684** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)**	м	**-11,9953**	**41,6**				**-499**					
7	8	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба ПП 63 стекловол. армирован.** *МАТ=383,20/6,43*	м	**12**	**59,6**				**715,2**					
8	9	**Прайс**	**Тройник 63*25*63** *МАТ=113,39/6,43*	шт	**4**	**17,63**				**70,52**					
9	10	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Тройник ПП 63** *МАТ=109,06/6,43*	шт.	**2**	**16,96**				**33,92**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	11	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Муфта 63*50** *МАТ=51,68/6,43*	шт.	4	8,04				32,16					
11	12	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Хомут металл. с резин 63** *МАТ=32,40/6,43*	шт.	10	5,04				50,4					
12	13	**ФЕР16-04-002-05** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 м трубопровода	0,98	6545,73	1937,35	2064,93	272,57	6414,82	1898,61	2023,63	267,11	195,2976 191,3916	20,19 19,7862
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					2490,58 1537,66 10443,06					
13	14	**ФССЦ-507-3683** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)**	м	-92,708	26,09				-2418,75					
14	15	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба ПП 50 стекловол. армирован.** *МАТ=238.45/6,43*	м	93	37,08				3448,44					
15	16	**Прайс**	**Муфта комб. разъем. 50*1 1/2** *МАТ=709,50/6,43*	шт	2	110,34				220,68					
16	17	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Тройник 50*25*50** *МАТ=54,23/6,43*	шт.	20	8,43				168,6					
17	18	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Тройник 50*20*50** *МАТ=55,88/6,43*	шт.	3	8,69				26,07					
18	19	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Муфта ПП 50** *МАТ=27,72/6,43*	шт.	28	4,31				120,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	20	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта 50*25 *МАТ=20,57/6,43*	м	3	3,2				9,6					
20	21	Прайс	Угольник 50*90 *МАТ=42,33/6,43*	шт	6	6,58				39,48					
21	22	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Хомут металл. с резин 50 *МАТ=33,96/6,43*	шт.	90	5,28				475,2					
22	23	ФЕР16-04-002-02 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 м трубопровода	1,4209	3710,89	2048,51	1259,51	166,05	5272,8	2910,73	1789,63	235,94	206,5032 293,4204	12,3 17,4771
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					3618,67 2234,14 11125,61					
23	24	ФССЦ-507-2971 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-13,2002	37,89				-500,16					
24	25	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба ПП 25 армирован. стекловол. *МАТ=65,35/6,43*	м	132	10,16				1341,12					
25	26	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Угольник перех. 25*20 *МАТ=14,2/6,43*	шт.	64	2,21				141,44					
26	27	Прайс	Тройник ПП 25 *МАТ=8,37/6,43*	шт	24	1,3				31,2					
27	28	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта 25*20 *МАТ=8,69/6,43*	шт.	48	1,35				64,8					
28	29	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта ПП 25 *МАТ=4,96/6,43*	шт.	44	0,77				33,88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	30	Прайс	Крепление ПП 25 *МАТ=24,64/6,43*	шт	64	3,83				245,12					
30	31	ФЕР16-04-002-01 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 м трубопровода	1,515	4952,85	2604,31	2043,29	271,76	7503,57	3945,53	3095,58	411,71	262,5312 397,7348	20,13 30,4969
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					5010,83 3093,64 15608,04					
31	32	ФССЦ-507-2970 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)**	10 м	-13,6199	26,21				-356,98					
32	33	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба ПП 20 армирован. стекловол.** *МАТ=38,73/6,43*	м	136,2	6,02				819,92					
33	34	Прайс	**Тройник ПП 20** *МАТ=5,65/6,43*	шт	112	0,88				98,56					
34	35	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Угольник 20*45** *МАТ=4,51/6,43*	шт.	48	0,7				33,6					
35	36	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Муфта комб. разъемн. 20*1/2** *МАТ=114,32/6,43*	шт.	112	17,78				1991,36					
36	37	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Кран PP-R бел шаровой регулирующий Дн20х1/2** *МАТ=268,18/6,43*	шт.	112	41,71				4671,52					
37	38	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Угольник 20*90** *МАТ=4,4/6,43*	м	8	0,68				5,44					
38	39	Прайс	**Муфта ПП 20** *МАТ=2,86/6,43*	шт	4	0,44				1,76					
39	40	Прайс	Крепление ПП 20 *МАТ=23,10/6,43*	шт	90	3,59				323,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	41	ФЕРр65-19-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,6	935,72	865,7	70,02	30,24	561,43	519,42	42,01	18,14	110 66	2,24 1,344
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		74% 50%					397,79 268,78 1228					
41	42	**ФЕР18-03-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка радиаторов: чугунных** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 кВт радиаторов и конвекторов	**0,68208**	**34635,57**	**937,06**	**581,84**	**55,08**	**23624,23**	**639,15**	**396,86**	**37,57**	**104,466 71,2542**	**4,08 2,7829**
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					778,23 480,47 24882,93					
42	43	**ФССЦ-101-0148** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм**	т	**-0,004311**	**25425**				**-109,61**					
43	44	**ФССЦ-301-0555** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм**	кВт	**-68,208**	**320**				**-21826,56**					
44	45	**ФССЦ-301-1195** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	**-1,72566**	**180,69**				**-311,81**					
45	46	**ФССЦ-301-1196** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм**	100 шт.	**-1,72566**	**187,47**				**-323,51**					
46	47	**ФССЦ-402-0002** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 50**	м3	**-0,034445**	**485,9**				**-16,74**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	48	ФЕРр65-17-1 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена пробок радиаторных (прим.)	100 заглушек	1,12	3408,52	992,32	8,72		3817,54	1111,4	9,77		112 125,44	
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		103% 60%					1144,74 666,84 5629,12					
48	49	ФССЦ-101-1628 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм**	т	-0,10528	5763				-606,73					
49	50	ФССЦ-101-2576 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм**	т	-0,08064	14830				-1195,89					
50	51	ФССЦ-509-0968 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм**	1000 шт.	-0,112	7980				-893,76					
51	52	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Пробки радиаторные** *МАТ=41,80/6,43*	шт.	112	6,5				728					
52	53	ФЕР18-03-001-01 *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Установка радиаторов чугунных** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,04872	34635,57	937,06	581,84	55,08	1687,44	45,65	28,35	2,68	104,466 5,0896	4,08 0,1988
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					55,58 34,31 1777,33					
53	54	ФССЦ-301-0555 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм**	кВт	-4,872	320				-1559,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	55	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Радиаторы отопительные чугунные *МАТ=537,34/6,43*	секц.	28	83,57				2339,96					
55	56	**ФЕР15-04-030-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 м2 окрашиваемой поверхности	**0,0107**	**975,64**	**496,29**	**4,4**	**0,21**	**10,44**	**5,31**	**0,05**		**56,0142 0,5994**	**0,015 0,0002**
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		95%=105%*0.9 47%=55%*0.85					5,04 2,5 17,98					
56	57	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	10 м трубопровода	**13,4**	**2126,41**	**48,19**	**33,95**		**28493,96**	**645,74**	**454,86**		**4,8576 65,0918**	
			Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%=100%*0.9 60%=70%*0.85					581,17 387,44 29462,57					
57	58	**ФССЦ-101-2466** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Краска «Армофиниш»**	л	**-19,2692**	**269,51**				**-5193,24**					
58	59	**ФССЦ-104-0162** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм**	м	**-147,4**	**142,45**				**-20997,13**					
59	60	**ФССЦ-113-0393** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Клей «Армофлекс» 520**	л	**-1,9162**	**65,58**				**-125,66**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60	61	ФССЦ-113-0394 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Очиститель для клея «Армофлекс»	л	-0,268	200,58				-53,76					
61	62	ФССЦ-506-0879 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм**	кг	-0,4422	60,23				-26,63					
62	63	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Трубки Энергофлекс Супер64/9-2** *МАТ=142,51/6,43*	м	6,6	22,16				146,26					
63	64	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Трубки Энергофлекс Супер 54*9*2000** *МАТ=114,95/6,43*	м	88	17,88				1573,44					
64	65	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Трубки Энергофлекс Супер 28*9*2000** *МАТ=40,85/6,43*	м	48,4	6,35				307,34					
65	66	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Трубки Энергофлекс Супер 22*9*2000** *МАТ=37,14/6,43*	м	4,4	5,78				25,43					
66	67	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Лента алюминевая самокл. Энергофлекс Супер 50,0 ммх25 м** *МАТ=450/6,43*	шт	6	69,98				419,88					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										44630,43	13567,5	8207,1	1009,75	1429,152	74,7962
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2% (Поз. 8-12, 15-22, 25-30, 33-40, 52, 55, 63-67))										45045,51	13567,5	8207,1	1009,75	1429,152	74,7962
Накладные расходы										15627,69					
Сметная прибыль										9724,9					
Итоги по разделу 1 Система центального отопления :															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										4691,88				243,2437	1,344
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										66442,35				994,7771	73,452
Материалы										-57014,96					
Материалы для строительных работ										21169,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)										5629,12				125,44	
Отделочные работы										17,98				0,5994	0,0002
Теплоизоляционные работы										29462,57				65,0918	
Итого										70398,1				1429,152	74,7962
Всего с учетом "Индекс СМР на 4 кв. 2016 г. СМР=6,43"										452659,78				1429,152	74,7962
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										23270,91					
Машины и механизмы										8207,1					
ФОТ										14577,25					
Накладные расходы										15627,69					
Сметная прибыль										9724,9					
Итого по разделу 1 Система центального отопления										**452659,78**				**1429,152**	**74,7962**
Раздел 2. Система холодного водоснабжения															
67	**68**	**ФЕРр65-1-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм**	100 м трубопровода	**0,3003**	**328,71**	**288,02**	**7,09**	**1,35**	**98,71**	**86,49**	**2,13**	**0,41**	**34,66** **10,4084**	**0,1** **0,03**
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		74% 50%					64,31 43,45 206,47					
68	**69**	**ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм** *(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	100 м трубопровода	**0,3003**	**4952,85**	**2604,31**	**2043,29**	**271,76**	**1487,34**	**782,07**	**613,6**	**81,61**	**262,5312** **78,8381**	**20,13** **6,045**
			Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*		115%=128%*0.9 71%=83%*0.85					993,23 613,21 3093,78					
69	**70**	**ФССЦ-507-2970** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)**	10 м	**-2,6997**	**26,21**				**-70,76**					
70	**71**	**прайс** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Труба PN 20/20** *МАТ=28,20/6.43*	м	**27**	**4,39**				**118,53**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	72	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Тройник ПП 20 *МАТ=5,65/6.43*	шт.	6	0,88				5,28					
72	73	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Угольник 20х90 *МАТ=4,4/6.43*	шт	18	0,68				12,24					
73	74	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Угольник 20х45 *МАТ=4,51/6.43*	шт	24	0,7				16,8					
74	75	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта ПП 20 *МАТ=2,86/6.43*	шт.	12	0,44				5,28					
75	76	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта комб. разъемная 20х1/2 *МАТ=114,32/6.43*	шт	12	17,78				213,36					
76	77	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кран шаровый 1/2 *МАТ=142,55/6,43*	шт	12	22,17				266,04					
77	78	прайс *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Крепление ПП 20 *МАТ=23,10/6.43*	шт	18	3,59				64,62					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										2217,44	868,56	615,73	82,02	89,2465	6,075
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2% (Поз. 71-78))										2231,48	868,56	615,73	82,02	89,2465	6,075
Накладные расходы										1057,54					
Сметная прибыль										656,66					
Итоги по разделу 2 Система холодного водоснабжения :															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										206,47				10,4084	0,03
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										3093,78				78,8381	6,045
Материалы										-70,76					
Материалы для строительных работ										716,19					
Итого										3945,68				89,2465	6,075
Всего с учетом "Индекс СМР на 4 кв. 2016 г. СМР=6,43"										25370,72				89,2465	6,075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 2 Система холодного водоснабжения										25370,72				89,2465	6,075
Раздел 3. Строительный мусор															
78	79	ФССЦпг-01-01-01-041 *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	**Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную**	1 т груза	1,71	42,98		42,98		73,5		73,5			
			НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*							73,5					
79	80	**ФССЦпг03-21-01-010** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза**	1 т груза	**1,71**	**11,42**		**11,42**		**19,53**		**19,53**			
			НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*							19,53					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										93,03		93,03			
Итоги по разделу 3 Строительный мусор :															
Погрузо-разгрузочные работы										73,5					
Перевозка грузов автотранспортом										19,53					
Итого										93,03					
Всего с учетом "Автомобильные перевозки на 4 кв. 2016 г. СМР=6,29"										585,16					
Итого по разделу 3 Строительный мусор										**585,16**					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										46940,9	14436,06	8915,86	1091,77	1518,399	80,8712
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные расходы МАТ=2% (Поз. 8-12, 15-22, 25-30, 33-40, 52, 55, 63-67, 71-78))										47370,02	14436,06	8915,86	1091,77	1518,399	80,8712
Накладные расходы										16685,23					
Сметная прибыль										10381,56					
Итоги по акту:															
Итого Поз. 1-4, 6-78 "Индекс СМР на 4 кв. 2016 г. СМР=6,43"										478030,51				1518,399	80,8712
Итого Поз. 79-80 "Автомобильные перевозки на 4 кв. 2016 г. СМР=6,29"										585,16					
Итого										478615,67				1518,399	80,8712
Временные здания и сооружения 0,3%										1435,85					
Итого										**480051,52**					
Производство работ в зимнее время 0,6%x1,1= 0,66%										3168,34					
Итого										**483219,86**					
Коэффициент снижения цены контракта К 483 219,86 * 0,99500022										480803,87					
НДС 18%										86544,7					
ВСЕГО по акту										567348,57				1518,399	80,8712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Сдал : Директор ООО "Жилстройцентр" _____ Трофимов К.Ю.
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.

Принял: Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" _____ Борисов П.П.
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.

Специалист _____
(подпись) *(расшифровка)*

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области _____
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.

Ознакомлен: Представитель управляющей компании _____
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.

Принял: Специалист ООО "Стройконтроль" _____ Москвин О.Г.
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.

Принял: Представитель собственников МКД кв. 6. Бурова Е.В. _____
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.

Согласовано: Представитель муниципалитета _____
(подпись) *(расшифровка)*

м.п.