Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ООО "ДорСтройСервис"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт крыши по адресу: г.Иваново, пер. 1-ый Балинский, д.60
наименование, адрес

Объект Капитальный ремонт крыши по адресу: г.Иваново, пер. 1-ый Балинский, д.60
наименование

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда	номер	12/2017/9
	дата	04.04.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	02.11.2017	04.04.2017	02.11.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
Капитальный ремонт крыши

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**ФЕР 46-04-008-4**	**Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов**	**1,96**	**154,66**	**30,64**	**303,13**	**243,08**	**60,05**	**15,90**	**31,164**
			100 м2 покрытия		**124,02**						
			Накладные расходы	99 %			240,65				
			Сметная прибыль	60 %			145,85				
			Итого с НР и СП				**689,63**				

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	ФССЦ 509-9900	**Строительный мусор**	**2,351958**							
			т								
3	3	ФЕРр 58-18-5	**Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм**	**0,75**	**5 541,91**	**100,28**	**4 156,44**	**824,71**	**75,21**	**138,49**	**103,8675**
			100 м2 сменяемой обрешетки		**1 099,61**						
			Накладные расходы	83 %			684,51				
			Сметная прибыль	65 %			536,06				
			Итого с НР и СП				**5 377,01**				
4	4	ФССЦ 509-9900	**Строительный мусор**	**3,1694868**							
			т								
5	5	ФЕРр 58-18-2	**Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм**	**0,83**	**1 672,54**	**25,07**	**1 388,21**	**429,15**	**20,81**	**65,12**	**54,0496**
			100 м2 сменяемой обрешетки		**517,05**						
			Накладные расходы	83 %			356,19				
			Сметная прибыль	65 %			278,95				
			Итого с НР и СП				**2 023,35**				
6	6	ФССЦ 509-9900	**Строительный мусор**	**1,751**							
			т								
7	7	ФЕРр 58-5-4	**Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок**	**0,49**	**2 722,57**	**17,45**	**1 334,06**	**556,94**	**8,55**	**133,25**	**65,2925**
			100 м		**1 136,62**						
			Накладные расходы	83 %			462,26				
			Сметная прибыль	65 %			362,01				
			Итого с НР и СП				**2 158,33**				
8	8	ФССЦ 509-9900	**Строительный мусор**	**0,2764**							
			т								
9	9	ФЕРр 69-10-1	**Антисептирование древесины водными растворами**	**1,96**	**90,17**	**1,74**	**176,73**	**41,96**	**3,41**	**2,51**	**4,9196**
			100 м2 обработанной поверхности		**21,41**						
			Накладные расходы	78 %			32,73				
			Сметная прибыль	50 %			20,98				
			Итого с НР и СП				**230,44**				

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	**ФЕР 26-02-014-1** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ))*1,25; (ОЗП, ТЗ))*1,15*	**Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли**	**1,96**	**3 798,31**	**183,81**	**7 444,69**	**857,07**	**360,27**	**47,633**	**93,36068**
			100 м2 обрабатываемой поверхности		**437,28**						
			Накладные расходы	90 %			771,36				
			Сметная прибыль	60 %			514,24				
			Итого с НР и СП				**8 730,29**				
11	11	**ФЕР 11-01-050-1** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15*	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо**	**1,96**	**1 528,08**	**2,18**	**2 995,04**	**66,33**	**4,27**	**3,9675**	**7,7763**
			100 м2 поверхности		**33,84**						
			Накладные расходы	111 %			73,63				
			Сметная прибыль	64 %			42,45				
			Итого с НР и СП				**3 111,12**				
12	12	**ФЕР 12-01-023-2** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15*	**Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности**	**1,96**	**10 499,71**	**144,05**	**20 579,43**	**802,93**	**282,34**	**47,4145**	**92,93242**
			100 м2 кровли		**409,66**	**13,34**			**26,15**	**0,9875**	**1,9355**
			Накладные расходы	108 %			895,41				
			Сметная прибыль	55 %			455,99				
			Итого с НР и СП				**21 930,83**				
13	13	**ФССЦ 101-4136**	**Металлочерепица «Монтеррей»**	**-250,87552**	**70,50**		**- 17 686,72**				
			м2								
14	14	**ФССЦ 101-4528**	**Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55**	**250,87552**	**52,93**		**13 278,84**				
			м2								
15	15	**ФССЦ 101-2778**	**Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм**	**22,5**	**45,82**		**1 030,95**				
			м2								

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**16**	**ФЕР 12-01-010-1** *К=МАТ*0; (ЭММ, ЗПМ, ОЗП, ТЗ, ТЗМ)*0,7*	**Демонтаж мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**	**0,075**	**689,60**	**16,37**	**51,72**	**50,49**	**1,23**	**78,925**	**5,919375**
			100 м2 покрытия		**673,23**	**1,89**			**0,14**	**0,14**	**0,0105**
			Накладные расходы	108 %			54,68				
			Сметная прибыль	55 %			27,85				
			Итого с НР и СП				**134,25**				
17	**17**	**ФССЦ 509-9900**	**Строительный мусор**	**0,03**							
			т								
18	**18**	**ФЕР 12-01-010-1** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15*	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**0,075**	**10 025,83**	**29,23**	**751,93**	**82,95**	**2,19**	**129,6625**	**9,724688**
			100 м2 покрытия		**1 106,02**	**3,38**			**0,25**	**0,25**	**0,01875**
			Накладные расходы	108 %			89,86				
			Сметная прибыль	55 %			45,76				
			Итого с НР и СП				**887,55**				
19	**19**	**ФЕРр 58-2-2**	**Разборка слуховых окон**	**0,02**	**2 466,21**	**10,37**	**49,33**	**49,12**	**0,21**	**309,30**	**6,186**
			100 окон		**2 455,84**						
			Накладные расходы	83 %			40,77				
			Сметная прибыль	65 %			31,93				
			Итого с НР и СП				**122,03**				
20	**20**	**ФССЦ 509-9900**	**Строительный мусор**	**0,112**							
			т								
21	**21**	**ФЕР 10-01-003-1** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15*	**Устройство слуховых окон**	**2**	**392,80**	**27,57**	**785,60**	**130,06**	**55,14**	**7,6245**	**15,249**
			1 слуховое окно		**65,03**	**1,86**			**3,72**	**0,1375**	**0,275**
			Накладные расходы	106 %			141,81				
			Сметная прибыль	54 %			72,24				
			Итого с НР и СП				**999,65**				

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**22**	**ФЕР 20-02-002-2** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15*	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2**	**2**	**30,65**	**4,57**	**61,30**	**36,74**	**9,14**	**2,047**	**4,094**
			1 решетка		**18,37**	**0,18**			**0,36**	**0,0125**	**0,025**
			Накладные расходы	115 %			42,67				
			Сметная прибыль	71 %			26,34				
			Итого с НР и СП				**130,31**				
23	**23**	**ФССЦ 301-4089**	**Решетки жалюзийные**	**2**	**66,18**		**132,36**				
			шт.								
24	**24**	**ФЕР 10-01-044-12** *К=(ЭММ, ЗПМ, ТЗМ)*1,25; (ОЗП, ТЗ)*1,15*	**Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны**	**0,068**	**8 845,62**	**21,79**	**601,50**	**50,98**	**1,48**	**91,7585**	**6,239578**
			100 м2 проемов		**749,66**	**1,19**			**0,08**	**0,0875**	**0,00595**
			Накладные расходы	106 %			54,12				
			Сметная прибыль	54 %			27,57				
			Итого с НР и СП				**683,19**				
25	**25**	**ФССЦ 01-01-001-41**	**Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную**	**8**	**42,98**	**42,98**	**343,84**		**343,84**	**0,5777**	**4,6216**
			1 Т ГРУЗА								
			Итого с НР и СП				**343,84**				
26	**26**	**ФССЦ 03-21-001-30**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км**	**8**	**19,29**	**19,29**	**154,32**		**154,32**		
			1 Т ГРУЗА								
			Итого с НР и СП				**154,32**				

Итого по локальной смете Капитальный ремонт крыши	**44 461,57**	**4 222,51**	**1 382,46**		**505,40**
			30,70		**2,27**

В ценах 2000 г.	0,00				
Заработная плата рабочих-строителей	4 222,51				
Заработная плата машинистов	30,70				
Итого накладные расходы	3 940,65				

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих машинистов	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого сметная прибыль							2 588,22				
Машины и механизмы							884,30				
Стоимость материалов							32 327,73				
Перевозка, погрузка							498,16				
Итого с накладными расходами и сметной прибылью							44 461,57				
Коэффициент к ОЗП и ЗПМ							6,58				
Коэффициент к ЭММ							6,58				
Коэффициент к материалам							6,58				
Коэффициент к перевозке							6,20				
В текущих ценах							0,00				
Заработная плата рабочих-строителей							27 784,12				
Заработная плата машинистов							202,01				
ФОТ							27 986,13				
Итого накладные расходы							25 929,48				
Итого сметной прибыли							17 030,49				
Эксплуатация машин и механизмов							5 818,69				
Стоимость материалов							212 716,46				
Итого перевозка, погрузка							3 088,59				
Итого с накладными и сметной прибылью							292 367,83				
Временные здания и сооружения 0,4%							1 169,47				
Итого:							293 537,30				
Зимнее удорожание 1,02%*1,1							3 287,62				
Итого							296 824,92				
Итого с коэффициентом понижения 0,995							295 340,80				

№ п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
					Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	машинистов	
										на единицу	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 18%							53 161,34				
Итого:							348 502,14				

Заказчик	**Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области"**	**П.П.Борисов**
Подрядчик	**Генеральный директор ООО "ДорСтройСервис"**	**И.А.Уханков**
Строительный контроль	**Директор ООО "Стройконтроль"**	**О.Г.Москвин**
Представитель Департамента ЖКХ Ивановской области		
Представитель управляющей компании		
Представитель собственников		
Представитель муниципалитета		