Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) - НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Жилстройцентр"	по ОКПО	
Объект - Капитальный ремонт крыши по адресу г. Вичуга, Ленинградская д. 68 (дополнительные работы)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	№65/2018
	дата	10.01.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	15.02.2018	10.01.2018	15.02.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 53,184 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,081 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 117,03 чел.час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: цена за единицу, руб.	Выполнено работ: стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (269,37 руб.): 120%*0.9 от ФОТ* *СП (137,8 руб.): 65%*0.85 от ФОТ*	**ФЕР12-01-034-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	100 м2	1,8	688,18	1238,72

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м3	-0,72	1100	-792
3	3	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	м3	0,72	1320	950,4
4	4	Антисептирование древесины: водными растворами *НР (30,38 руб.): 78% от ФОТ* *СП (19,48 руб.): 50% от ФОТ*	**ФЕРр69-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	1,8	89,74	161,53
5	5	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *НР (713,09 руб.): 100%*0.9 от ФОТ* *СП (471,43 руб.): 70%*0.85 от ФОТ*	**ФЕР26-02-014-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	100 м2	1,8	3792,94	6827,29
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							8385,94
Накладные расходы							1012,84
Сметная прибыль							628,71
Итоги по акту:							
Кровли:							
Итого Поз. 1-3							1397,12
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 249,42)							269,37
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 249,42)							137,8
Итого с накладными и см. прибылью							1804,29
Прочие ремонтно-строительные работы:							
Итого Поз. 4							161,53
Накладные расходы 78% ФОТ (от 38,95)							30,38
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 38,95)							19,48
Итого с накладными и см. прибылью							211,39
Теплоизоляционные работы:							
Итого Поз. 5							6827,29
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 792,32)							713,09
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 792,32)							471,43
Итого с накладными и см. прибылью							8011,81
Итого							10027,49

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего с учетом "Индекс СМР "							10027,49
Индекс СМР 10 027,49 * 6,74							67585,28
Временные здания и сооружения 0,4% от 67585,28							270,34
Итого							**67855,62**
Производство работ в зимнее время 1,02*1,1%							759,98
Итого							**68615,6**
Итого с учетом лимита увеличения цены договора до 15%							45071,41
НДС 18%							8112,85
ВСЕГО по акту							**53184,26**

Сдал : Директор ООО "Жилстройцентр" *(подпись)* *(расшифровка)* Трофимов К.Ю.

м.п.

Принял: Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта *(подпись)* *(расшифровка)* Борисов П.П. 16.02.2018.

м.п.

Специалист *(подпись)* *(расшифровка)* Перегудов А.А.

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области *(подпись)* *(расшифровка)*

м.п.

Ознакомлен: Представитель управляющей компании *(подпись)* *(расшифровка)*

м.п.

Принял: Специалист ООО "Стройконтроль" *(подпись)* *(расшифровка)* Москвин О.Г.

м.п.

Принял: Представитель собственников МКД *(подпись)* *(расшифровка)*

м.п.

Согласовано: Представитель муниципалитета *(подпись)* *(расшифровка)*

м.п.