Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	51/2017
	дата	10.11.2017
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»
Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества в МКД , расположенном по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Юрьевецкая,д.44
Объект - Ивановская область, г.Кинешма, ул. Юрьевецкая,д.44

Номер докумен	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11.04.2018	10.11.2017	11.04.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01 Капитальный ремонт МКД. Кинешма, ул.Юрьевецкая,д.44 (ФЕР)

№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
					оплата труда	в т.ч. оплата труда				в т.ч. оплата труда		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1.													
1	**ФЕР46-04-008-04**	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,1	154,66	30,64		325	261	64		15,9	33,39
					124,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	**ФЕР46-04-008-02**	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия	2,1	79,44	12,52		167	141	26		8,58	18,02
					66,92								
3	**ФЕР10-01-082-01**	Разборка прогонов: из досок	1 м3 древесины в конструкции	2,63	137,66	28,18		362	288	74		11,512	30,28
					109,48	1,62				4		0,12	0,32
4	**ФЕРр58-1-1**	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,1	160,11	39,74		336	253	83		15,16	31,84
					120,37	6,21				13		0,46	0,97
5	**ФЕРр58-3-1**	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,75	71,18	0,2		53	53			9,1	6,83
					70,98								
6	**ФЕРр58-2-1**	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	2720,29	10,37		27	27			341,3	3,41
					2709,92								
7	**ФЕР12-01-014-01**	Разборка утеплителя чердачного помещения-котельный шлак	1 м3 утеплителя	16,5	45,99	20,59		759	419	340		3,256	53,72
					25,4	2,61				43		0,232	3,83
8	**ФЕРр69-9-1**	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,005	1553,82			8	8			214,32	1,07
					1553,82								
9	**ФЕРр58-5-5**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,05	4590,28	57,99	3165,7	230	68	3	159	160,21	8,01
					1366,59								
10	**ФЕРр58-5-6**	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	7	79,7	24,4	43,4	558	83	171	304	1,42	9,94
					11,9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**ФЕР10-01-082-01**	Укладка по фермам прогонов: из досок	1 м3 древесины в конструкции	2,63	1925,23	44,04	1723,81	5063	414	116	4533	16,5485	43,52
					157,38	2,54				7		0,1875	0,49
12	**ФЕР11-01-050-01**	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	2,1	1528,08	2,18	1492,06	3209	71	5	3133	3,9675	8,33
					33,84								
13	**ФССЦ-113-0324**	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-257	12,19		12,19	-3133			-3133		
14	**ФССЦ-101-5833**	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	25,7	253		253	6502			6502		
15	**ФЕР26-02-018-02**	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,5	190,29	92,58	1,82	666	336	324	6	10,2005	35,7
					95,89	1,3				5		0,1125	0,39
16	**ФССЦ-113-8071**	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС» для древесины	кг	72,45	16,34		16,34	1184			1184		
17	**ФЕР10-01-023-01**	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,35	1059,33	15,56	1007,15	371	13	5	353	4,37	1,53
					36,62	1,35						0,1	0,04
20	**ФЕР12-01-007-08**	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2 кровли	2,1	13509,94	70,73	12491,6	28371	1990	149	26232	104,4775	219,4
					947,61	8,44				18		0,625	1,31
21	**ФССЦ-101-1875**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-1,827	11200		11200	-20462			-20462		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	**прайс-лист**	Лист гладкий с полимерным покрытием (окрашенный) 1250х2000мм 0,6	м2	320,46	56,19		56,19	18007			18007		
23	**ФЕР10-01-003-01**	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	392,81	27,58	300,2	393	65	28	300	7,6245	7,62
					65,03	1,86				2		0,1375	0,14
24	**ФССЦ-203-0251**	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2	м2	-0,5	151,4		151,4	-76			-76		
25	**ФЕР10-01-044-12**	Обивка стенок слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,15	8845,62	21,79	8074,17	1327	112	3	1212	91,7585	13,76
					749,66	1,19						0,0875	0,01
26	**ФССЦ-101-1706**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	-0,108	11200		11200	-1210			-1210		
27	**прайс-лист**	Лист гладкий с полимерным покрытием (окрашенный) 1250х2000мм 0,6	м2	26,1	56,19		56,19	1467			1467		
28	**ФЕР20-02-002-02**	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	1 решетка	1	30,64	4,56	7,71	31	18	5	8	2,047	2,05
					18,37	0,18						0,0125	0,01
29	**ФССЦ-203-0177**	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	0,72	421,8		421,8	304			304		
30	**ФЕР12-01-012-01**	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,36	3170,1	69,23	3032,9	1141	24	25	1092	7,6705	2,76
					67,97	4,9				2		0,3625	0,13
31	**ФЕР12-01-012-01**	Установка снегозадерживающих устройств	100 м ограждения	0,36	3170,1	69,23	3032,9	1141	24	25	1092	7,6705	2,76
					67,97	4,9				2		0,3625	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**ФССЦ-201-0777**	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,108	10045		10045	-1085			-1085		
33	**прайс-лист**	Снегозадержатель трубчатый 3м	шт	12	142,56		142,56	1711			1711		
34	**ФЕР12-01-009-01**	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,43	19135,17	370,19	17933,62	8228	357	159	7712	97,4625	41,91
					831,36	35,61				15		2,6375	1,13
35	**ФЕР08-07-001-02**	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,359	783,06	7,63	343,21	1064	587	10	467	50,025	67,98
					432,22								
36	**ФЕР12-01-008-01**	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	4,307	1074,27	3,28	939,54	4627	566	14	4047	15,41	66,37
					131,45								
37	**ФЕР12-01-008-02**	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2 фасада (без вычета проемов)	-4,307	408,23	1,09	359,07	-1758	-207	-5	-1546	5,635	-24,27
					48,07								
38	**ФЕР12-01-010-01**	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,03	10025,83	29,23	8890,58	301	33	1	267	129,6625	3,89
					1106,02	3,38						0,25	0,01
39	**ФССЦ-101-1875**	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0235	11200		11200	-263			-263		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	**прайс-лист**	Лист гладкий с полимерным покрытием (окрашенный) 1250х2000мм 0,6	м2	4,11	56,19		56,19	231			231		
41	**ФССЦпг-01-01-01-041**	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	18,7	42,98	42,98		804		804			
42	**ФССЦпг-03-21-01-007**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: I класс груза	1 т груза	18,7	8,58	8,58		160		160			
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								61141	6004	2589	52548		689,82
										111			8,91
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								407441	40046	16900	350495		689,82
										741			8,91
Накладные расходы								42537					
Сметная прибыль								23522					
Итоги по акту:													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								7530					51,41
Деревянные конструкции								59776					96,71
													1
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								12936					60,03
													0,97
Кровли								321323					366,54
													6,54
Прочие ремонтно-строительные работы								121					1,07
Полы								22231					8,33
Материалы для строительных работ								21191					
Теплоизоляционные работы								7842					35,7
													0,39
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								429					2,05
													0,01
Конструкции из кирпича и блоков								14058					67,98
Погрузо-разгрузочные работы								5057					
Перевозка грузов автотранспортом								1006					
Итого								473500					689,82
													8,91
В том числе:													
Материалы								350495					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Машины и механизмы						16900					
		ФОТ						40787					
		Накладные расходы						42537					
		Сметная прибыль						23522					
		ВЗиС 0,4%						1894					
		Итого						**475394**					
		ЗУ1,02%*1,1 1,122%						5334					
		Итого						**480728**					
		Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,18						68034					
		ВСЕГО по акту						**548762**					**689,82**
													8,91

Сдал : Директор ООО "Строитель" _____ Камбулатов М.А.

Принял:Технический директор Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» И.О. _____ Борисов П.П. 07.05.2018

Специалист ОСК _____ Кривова Т.С.

Старший специалист 1 разряда управления жилищной политики Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области _____ Борисова Т.Ю. 17.05.18

Инженер технического надзора ООО "Юнирост" _____ Ковень Д.В.

Представитель собственников помещения МКД отказ от подписи, согласен 11.05.2018г _____

Представитель муниципалитета _____ Очкасов Ю.А.

Согласовано