Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор :	по ОКПО	
Заказчик (генподрядчик) : Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»	по ОКПО	<введите код ОКПО>
Подрядчик (субподрядчик) : ООО "Жилстройцентр"	по ОКПО	<введите код ОКПО>
Стройка : капитальный ремонт		
Объект : : Капитальный ремонт фасада по адресу: г. Иваново ул. Ермака д. 9		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	45/2017
	дата	13 ноября 2017
	Вид операции	

	Номер документа	Дата составления
АКТ	1	20.12.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	
с	по
13.11.2017	20.12.2018

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фасад										
1	ФЕРр56-2-02 (0)	Снятие оконных переплетов остекленных	0,238	398,87	29,07	94,93	88,01	6,92	46,11	10,97
			100 м2 оконных переплетов	369,8	12,56			2,99	0,93	0,22
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,81396 т	0		0				
2	ФЕРр56-1-01 (0)	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,12	1208,52	156,8	145,02	126,21	18,82	128,73	15,45
			100 коробок	1051,72	24,04			2,88	2,15	0,26
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,2792 т	0		0				

3	ФЕР10-01-034-05 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ЗП=1639,19*1,15; ЭММ=487,95*1,25; ЗПм=23,76*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,07142 100 м2 проемов	304641,3 1885,07	609,94 29,7	21757,48	134,63	43,56 2,12	215,68 2,2	15,4 0,16
3.1	[203-0991]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	-7,14195 м2	2910,02		-20783,22					
4	[203-0977]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	7,14195 м2	3160,94	0	22575,28					
5	ФЕР10-01-034-07 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ЗП=1698,53*1,15; ЭММ=485,59*1,25; ЗПм=23,76*1,25; ТЗТ=194,34*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,16538 100 м2 проемов	449857,9 1953,31	606,99 29,7	74397,5	323,04	100,38 4,91	223,49 2,2	36,96 0,36
5.1	[203-1063]	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	-16,5375 м2	4354,02		-72004,61					
6	[203-1056]	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	16,5375 м2	4128,06	0	68267,79					
7	ФЕР10-01-035-03 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ЗП=182,37*1,15; ЭММ=28,34*1,25; ЗПм=0,95*1,25; ТЗТ=21,38*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	0,0945 100 пог.м	6522,06 209,73	35,43 1,19	616,33	19,82	3,35 0,11	24,59 0,09	2,32 0,01
7.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	-0,0945 м	0		0					
8	[101-2912]	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	9,45 м	74,91	0	707,9					
9	ФЕР10-01-012-01 (0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1	Демонтаж.Обшивка каркасных стен досками обшивки ЗП=313,63*0,8; ЭММ=49,16*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=3164,96*0; ТЗТ=36,3*0,8; ТЗТм=0*0,8	0,09 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	290,23 250,9	39,33 0	26,12	22,58	3,54 0	29,04 0	2,61 0

Двери

10	ФЕРр56-10-01 (0)	Снятие дверных полотен	0,03255 100 м2 дверных полотен	288,06 288,06	0 0	9,38	9,38	0 0	36,28 0	1,18 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,038409 т	0		0				

11	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1807,42	369,43	18,07	14,38	3,69	179,3	1,79
	(0)		100 коробок	1437,99	39,94			0,4	3,97	0,04
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,105 т	0		0				
12	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	3,255	76,94	23,84	250,44	89,12	77,6	2,76	8,98
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=23,81*1,15; ЭММ=19,07*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проема	27,38	0			0	0	0
12.1	101-9411	Скобяные изделия	-3,255 комплект	0		0				
12.2	203-9066	Блоки дверные металлические	3,255 м2	0		0				
13	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	3,255 м2	1465,11	0	4768,93				
14	[101-0888]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	1 комплект	94,68	0	94,68				
15	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,30892	5751,97	36,26	1776,9	1061,46	11,2	383,06	118,33
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	3436,05	15,66			4,84	1,16	0,36
15.1	509-9900	Строительный мусор	2,502252 т	0		0				
ИТОГО:						102718,92	1888,63	269,06		213,99
								18,25		1,41
МДС81-35.2004, прил. 1, таб. 3, п. 6						1078,85	944,32	134,53		106,995
Кзпл=0,5; Кмаш=0,5; Кзмш=0,5; Ктзт=0,5; Ктзм=0,5								9,125		0,705
ИТОГО:						103797,77	2832,95	403,59		320,99
								27,38		2,12

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	2832,95	1	2832,95
Машины и механизмы	403,59	1	403,59
Материалы	100561,24	1	100561,24
Итого по неучтенным материалам	0	1	0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			103797,78
Проемы при ремонте (1, 2, 10, 11)			
Накладные расходы	(356,97+9,41)*0,82	0,82	300,43

Сметная прибыль			
Деревянные конструкции (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	(356,97+9,41)*0,62	0,62	227,16
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(750,11+10,71)*1,18*0,9	1,06	806,47
Строительные металлические конструкции (12, 13, 14)	(750,11+10,71)*0,63*0,85	0,54	410,84
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(133,68+0)*0,9*0,9	0,81	108,28
Штукатурные работы при ремонте (15)	(133,68+0)*0,85*0,85	0,72	96,25
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1592,19+7,26)*0,79	0,79	1263,57
	(1592,19+7,26)*0,5	0,5	799,73
Итого			107810,51

№2 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Узел (лист5)										
16	ФЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	0,155	79,44	12,52	12,31	10,37	1,94	8,58	1,3299
			100 м2 покрытия	66,92	0			0	0	0
17	ФЕР46-02-004-01 (0)	Демонтаж металлоконструкций покрытий	0,08	216,97	97	17,36	7,34	7,76	10,84	0,8672
			1 т демонтированных конструкций	91,71	3,17			0,25	0,22	0,0176
18	ФЕР09-03-014-01 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м ЗП=553,07*1,15; ЭММ=477,18*1,25; ЗПм=51,76*1,25; ТЗТ=63,28*1,15; ТЗТм=3,82*1,25	0,1	1464,86	596,48	146,49	63,6	59,65	72,772	7,2772
			1 т конструкций	636,03	64,7			6,47	4,775	0,4775
18.1	201-9002	Конструкции стальные	0,1 т	0		0				
19	[201-0755]	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1 т	8060	0	806				
20	ФЕР13-03-002-04 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,43*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,09768	279,54	11,79	27,31	6,35	1,15	6,1065	0,59648
			100 м2 окрашиваемой поверхности	65,03	0,13			0,01	0,0125	0,00122
21	ФЕР13-03-004-26 (0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=34,74*2*1,15; ЭММ=6,22*2*1,25; ЗПм=0,1*2*1,25; Мат=281,28*2; ТЗТ=3,83*2*1,15; ТЗТм=0,01*2*1,25	0,09768	658,01	15,55	64,27	7,8	1,52	8,809	0,86046
			100 м2 окрашиваемой поверхности	79,9	0,25			0,02	0,025	0,00244

22	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	0,155	13509,93	70,72	2094,04	146,88	10,96	104,4775	16,19401
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=824,01*1,15; ЭММ=56,58*1,25; ЗПм=6,75*1,25; ТЗТ=90,85*1,15; ТЗТм=0,5*1,25	100 м2 кровли	947,61	8,44			1,31	0,625	0,09688
22.1	[102-0060]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	-0,279 м3	1320		-368,28				
23	[102-0053]	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	0,4 м3	1100	0	440				
24	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,0525	10025,83	29,23	526,36	58,07	1,53	129,6625	6,80728
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	1106,02	3,38			0,18	0,25	0,01313
ИТОГО:						3765,86	300,41	84,51		33,93253
								8,24		0,60877
МДС81-35.2004, прил. 1, таб. 3, п. 6						192,47	150,21	42,26		16,96627
Кзпл=0,5; Кмаш=0,5; Кзмш=0,5; Ктзт=0,5; Ктзм=0,5								4,12		0,30439
ИТОГО:						3958,33	450,62	126,77		50,8988
								12,36		0,91316

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	450,62	1	450,62
Машины и механизмы	126,77	1	126,77
Материалы	3380,93	1	3380,93
Итого по неучтенным материалам	0	1	0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			3958,32
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (16, 17)			
Накладные расходы	(26,57+0,38)*1,1*0,9	0,99	26,68
Сметная прибыль	(26,57+0,38)*0,7*0,85	0,6	16,17
Строительные металлические конструкции (18, 19)			
Накладные расходы	(95,4+9,71)*0,9*0,9	0,81	85,14
Сметная прибыль	(95,4+9,71)*0,85*0,85	0,72	75,68
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (20, 21)			
Накладные расходы	(21,23+0,05)*0,9*0,9	0,81	17,24
Сметная прибыль	(21,23+0,05)*0,7*0,85	0,6	12,77
Кровли (22, 23, 24)			
Накладные расходы	(307,43+2,24)*1,2*0,9	1,08	334,44
Сметная прибыль	(307,43+2,24)*0,65*0,85	0,55	170,32
Итого			4696,76

№3 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружние стены								
Заделка трещин методом инъецирования										
25	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	4,5	34,73	0	156,29	109,4	0	2,71	12,195
	(0)		10 м трещин	24,31	0			0	0	0
Узел 1,3										
26	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	70	8,83	0	618,1	618,1	0	1,035	72,45
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	8,83	0			0	0	0
Узел 2,4										
27	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	115	8,83	0	1015,45	1015,45	0	1,035	119,025
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	8,83	0			0	0	0
28	ФЕРр53-15-02	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	0,02385	13478,54	111,99	321,46	71,65	2,67	361,5	8,62178
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности стен	3004,07	13,5			0,32	1	0,02385
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,59148 т	0		0				
29	ФЕРр53-15-04	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	0,05286	25854,19	223,98	1366,65	238,3	11,84	551,8	29,16815
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности стен	4508,21	27			1,43	2	0,10572
29.1	509-9900	Строительный мусор	2,711718 т	0		0				
ИТОГО:						3477,95	2052,9	14,51		241,45993
								1,75		0,12957
МДС81-35.2004, прил. 1, таб. 3, п. 6						1033,71	1026,45	7,26		120,72997
Кзпл=0,5; Кмаш=0,5; Кзмш=0,5; Ктзт=0,5; Ктзм=0,5								0,88		0,06478
ИТОГО:						4511,66	3079,35	21,77		362,1899
								2,63		0,19435

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	3079,35	1	3079,35
Машины и механизмы	21,77	1	21,77

Материалы	1410,55	1	1410,55
Итого по неучтенным материалам	0	1	0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			4511,67
Стены при ремонте (25, 28, 29)			
Накладные расходы	(629,03+2,63)*0,86	0,86	543,23
Сметная прибыль	(629,03+2,63)*0,7	0,7	442,16
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (26, 27)			
Накладные расходы	(2450,33+0)*0,9*0,9	0,81	1984,77
Сметная прибыль	(2450,33+0)*0,7*0,85	0,6	1470,2
Итого			8952,03

№4 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружние отделочные работы										
30	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,54	2905,55	1,21	1569	952,6	0,65	201,84	108,9936
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	1764,08	0			0	0	0
30.1	509-9900	Строительный мусор	2,6136 т	0		0				
31	ФЕРр61-10-05	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	0,18	4861,92	1,75	875,15	566,79	0,32	347,17	62,4906
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	3148,83	0			0	0	0
31.1	509-9900	Строительный мусор	1,314 т	0		0				
32	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,199	5286,36	2,31	1051,99	597,87	0,46	323,4	64,3566
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	3004,39	0			0	0	0
32.1	509-9900	Строительный мусор	1,92632 т	0		0				

33	ФЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,102	29,41	0	3	3	0	3,77	0,38454
	(0)	Мат=7,69*0	100 м2 протравленной поверхности	29,41	0			0	0	0
34	прайс	Очиститель фасадов Артикул: С 416 Цед=56,38/1,18/6,67*1,02	2,55 кг	7,306635	0	18,64				
35	ФЕРр62-14-03	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%	0,38922	2625,46	8,36	1021,88	618,66	3,25	179,4	69,82607
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	1589,48	1,35			0,53	0,1	0,03892
36	ФЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	0,1089	568,11	0,87	61,87	17,82	0,09	18,72	2,03861
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	163,61	0			0	0	0
37	ФЕРр61-25-01	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов	20,3621	1025,32	856,92	20877,67	3306,81	17448,69	18,33	373,23729
	(0)		100 м2 очищенной поверхности	162,4	92,15			1876,37	9,16	186,51684
38	ФЕР15-04-019-06	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	20,3621	738,71	53,63	15041,69	2448,34	1092,02	12,121	246,80901
	(0) Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=104,56*1,15; ЭММ=42,9*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,54*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	120,24	0			0	0	0
ИТОГО:						40502,25	8511,89	18545,48		928,13632
								1876,9		186,55576
МДС81-35.2004, прил. 1, таб. 3, п. 6						13528,69	4255,95	9272,74		464,06816
Кзпл=0,5; Кмаш=0,5; Кзмш=0,5; Ктзт=0,5; Ктзм=0,5								938,45		93,27788
ИТОГО:						54030,94	12767,84	27818,22		1392,20448
								2815,35		279,83364

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	12767,84	1	12767,84
Машины и механизмы	27818,22	1	27818,22
Материалы	13444,86	1	13444,86
Итого по неучтенным материалам	18,64	1	18,64
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			54049,56
Штукатурные работы при ремонте (30, 31, 32, 37)			
Накладные расходы	(8136,11+2814,56)*0,79	0,79	8651,03
Сметная прибыль	(8136,11+2814,56)*0,5	0,5	5475,34

Малярные работы при ремонте (33, 34, 35, 36)			
Накладные расходы	(959,22+0,8)*0,8	0,8	768,02
Сметная прибыль	(959,22+0,8)*0,5	0,5	480,01
Отделочные работы (38)			
Накладные расходы	(3672,51+0)*1,05*0,9	0,95	3488,88
Сметная прибыль	(3672,51+0)*0,55*0,85	0,47	1726,08
Итого			74638,92

№5 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разные работы										
39	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	21	725,16	6,1	15228,36	7892,64	128,1	43,5	913,5
	(0)		100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	375,84	0			0	0	0
40	ФЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	2,002	6796,71	11,33	13607,01	628,43	22,68	36,8	73,6736
	(0)		100 м	313,9	0			0	0	0
41	ФЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	0,28	4033,82	6,97	1129,47	152,62	1,95	63,9	17,892
	(0)		100 шт.	545,07	0			0	0	0
42	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,14	4051,69	6,97	567,24	63,41	0,98	53,1	7,434
	(0)		100 шт.	452,94	0			0	0	0
43	ФЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	0,14	7241,69	6,97	1013,84	63,41	0,98	53,1	7,434
	(0)		100 шт.	452,94	0			0	0	0
44	ФЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	1,68	863,9	0,87	1451,35	518,83	1,46	37,8	63,504
	(0)		100 шт.	308,83	0			0	0	0
44.1	509-9900	Строительный мусор	0,0168 т	0		0				
45	ФЕР12-01-009-01	Демонтаж желобов настенных	1,35	961,24	296,15	1297,67	897,87	399,8	77,97	105,2595
	(0) МДС 81-36.2004.п.3.3.1; Приказ N81 от 09.02.2017 п.8.7.1	ЗП=722,92*0,8*1,15; ЭММ=296,15*0,8*1,25; ЗПм=28,49*0,8*1,25; Мат=17933,62*0; ТЗТ=84,75*0,8*1,15; ТЗТм=2,11*0,8*1,25	100 м желобов	665,09	28,49			38,46	2,11	2,8485
ИТОГО:						34294,94	10217,21	555,95		1188,6971
								38,46		2,8485
МДС81-35.2004, прил. 1, таб. 3, п. 6						5386,58	5108,6	277,98		594,34855
Кзпл=0,5; Кмаш=0,5; Кзмш=0,5; Ктзт=0,5; Ктзм=0,5								19,23		1,42425
ИТОГО:						39681,52	15325,81	833,93		1783,04565
								57,69		4,27275

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	15325,81	1	15325,81
Машины и механизмы	833,93	1	833,93
Материалы	23521,78	1	23521,78
Итого по неучтенным материалам	0	1	0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			39681,52
Конструкции из кирпича и блоков (39)			
Накладные расходы	(11838,96+0)*1,22	1,22	14443,53
Сметная прибыль	(11838,96+0)*0,8	0,8	9471,17
Кровли (45)			
Накладные расходы	(1346,81+57,69)*1,2	1,2	1685,4
Сметная прибыль	(1346,81+57,69)*0,65	0,65	912,93
Крыши, кровли при ремонте (40, 41, 42, 43, 44)			
Накладные расходы	(2140,05+0)*0,83	0,83	1776,24
Сметная прибыль	(2140,05+0)*0,65	0,65	1391,03
Итого			69361,82

№6 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	17,1672 т	42,98 0	0 0	737,85	0	0 0		
47	ФСЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	17,1672 т	13,38	0	229,7		0		
ИТОГО:						0	0	0 0		0 0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке		229,7
Итого по погрузке/разгрузке		737,85
Итого		967,55
Итого		967,55

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	34456,57	1	34456,57
Машины и механизмы	29204,28	1	29204,28
Материалы			142427,18

Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			18,64
Итого			206106,67
Итого Накладные расходы	36283,35	1	36283,35
Итого Сметная прибыль	23177,84	1	23177,84
Итого			265567,86
Индекс СМР		6,67	1771337,63
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")		6,29	1444,81
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")		6,29	4641,08
Итого			1777423,52
Временные здания и сооружения		0,3%	5332,27
Итого			1782755,79
Зимнее удорожание		1,29%	25297,3
Итого			1808053,09
Непредвиденные расходы		0	0
Итого			1808053,09
НДС		0,18	325449,56
Итого			2133502,65

Сдал: Директор ООО "Жилстройцентр" подпись Трофимов К.Ю.

М.П. расшифровка подписи

Принял: Технический директор Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» Плешков А.А.

М.П. подпись расшифровка подписи 24.12.18г.

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области подпись расшифровка подписи

М.П.

Ознакомлен: Представитель управляющей компании _____ расшифровка подписи

М.П. подпись

Принял: Специалист ООО "Стройконтроль" Москвин О.Г.

М.П. подпись

Принял: Представитель собственников МКД подпись расшифровка подписи

М.П.

Согласовано: Представитель муниципалитета Калиновский К.В. расшифровка подписи

М.П. подпись

ведущий специалист ОСК Носков Д.А.

начальник ОСК В.Н. Гравецкая