Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Жилстройцентр"
Стройка -Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) по адресу: г. Кинешма, ул. Соревнования д. 2-А

Объект: ЭМР

	Код
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	55/2018
дата	11.01.2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	13.12.2018	11.01.2018	13.12.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	**Демонтаж: светильников с лампами накаливания** **V=20/100** *(Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (12,72 руб.): 85% от ФОТ* *СП (9,73 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРр67-4-3**	100 шт	**0,2**	**75,67**	**15,13**
2	2	**Демонтаж: выключателей, розеток** **V=20/100** *(Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (11,62 руб.): 85% от ФОТ* *СП (8,89 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРр67-4-1**	100 шт	**0,2**	**68,33**	**13,67**
3	3	**Демонтаж: скрытой электропроводки** **V=240/100** *(Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (60,63 руб.): 85% от ФОТ* *СП (46,36 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРр67-1-1**	100 м	**2,4**	**29,72**	**71,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2** *(Табл.3, п.4 ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 (1-й уровень);* *МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень);* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25 (2-й уровень))* *НР (387,9 руб.): 95% от ФОТ* *СП (265,41 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-01-080-01**	шт	**44**	**13,86**	**609,84**
5	5	**Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень);* *Табл.3, п.4 ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 (2-й уровень);* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25 (2-й уровень))* *НР (172,71 руб.): 95% от ФОТ* *СП (118,17 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-523-01**	шт	**15**	**12,2**	**183**
6	6	**Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2** *(Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (156,8 руб.): 85% от ФОТ* *СП (119,91 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРр67-1-3**	100 м	**1,15**	**160,41**	**184,47**
7	7	**Коробка ответвительная на стене** *(Табл.3, п.4 ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 (1-й уровень);* *МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень);* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25 (2-й уровень))* *НР (81,98 руб.): 80% от ФОТ* *СП (61,49 руб.): 60% от ФОТ*	**ФЕРм10-08-019-01**	шт	**28**	**3,66**	**102,48**
Раздел 2. Монтажные работы							
Комплектное распределительное устройство							
8	1	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (1007,76 руб.): 95% от ФОТ* *СП (689,52 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-573-04**	шт	**20**	**118,46**	**2369,2**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	2	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (909,73 руб.): 95% от ФОТ* *СП (622,45 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-01-080-01**	шт	**43**	**33,84**	**1455,12**
10	3	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (47,5 руб.): 95% от ФОТ* *СП (32,5 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-01-080-02**	шт	**2**	**47,55**	**95,1**
11	4	**Сжимы ответвительные У-733** **V=25/100**	**ФССЦ-20.5.04.09-0003**	100 шт	**0,25**	**223,94**	**55,99**
Светильники.Источники света							
12	5	**Светильник: местного освещения** **V=(5+20+5)/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (58,2 руб.): 95% от ФОТ* *СП (39,82 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-593-09**	100 шт	**0,05**	**1664,62**	**83,23**
13	8	**Прожектор СДО 05-30 светодиодный серый SMD IP65 IEK** *МАТ=153,16*1,2*	**Прайс**	шт	**5**	**183,79**	**918,95**
14	9	**Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (245,68 руб.): 80% от ФОТ* *СП (184,26 руб.): 60% от ФОТ*	**ФЕРм10-01-039-06**	шт	**10**	**31,05**	**310,5**
Электроустановочные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8
15	10	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке** **V=5/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (26,89 руб.): 95% от ФОТ* *СП (18,4 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-591-01**	100 шт	**0,05**	**679,06**	**33,95**
16	11	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220**	**ФССЦ-20.4.01.01-0033**	10 шт	**0,5**	**154,2**	**77,1**
17	12	**Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке** **V=5/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (29,88 руб.): 95% от ФОТ* *СП (20,44 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-591-04**	100 шт	**0,05**	**739,45**	**36,97**
18	13	**Выключатель двухклавишный для открытой проводки**	**ФССЦ-20.4.01.01-0001**	10 шт	**0,5**	**72,8**	**36,4**
19	14	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2** **V=5+15+1+1** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (465,44 руб.): 95% от ФОТ* *СП (318,46 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-01-080-01**	шт	**22**	**33,84**	**744,48**
20	15	**Коробка ответвительная на стене** **V=35+30+6** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (498,7 руб.): 80% от ФОТ* *СП (374,03 руб.): 60% от ФОТ*	**ФЕРм10-08-019-01**	шт	**71**	**9,19**	**652,49**
21	16	**Коробка ответвительная "DKC" размером 100x100x50 мм**	**ФССЦ-20.5.02.04-0001**	шт	**35**	**20,7**	**724,5**
22	17	**Коробка протяжная КП-3**	**ФССЦ-20.5.02.05-0002**	шт	**30**	**106,86**	**3205,8**
23	18	**Ящик протяжной стальной: К-654**	**ФССЦ-20.4.04.05-0001**	шт	**6**	**200,15**	**1200,9**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	19	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2** **V=(90+100)/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (542,74 руб.): 95% от ФОТ* *СП (371,35 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-574-01**	100 шт	**1,9**	**407,62**	**774,48**
25	20	**Клемма WAGO 3x0.08-2.5мм (1уп=50шт)** **V=74/50** *МАТ=64,89*1,2*	**прайс**	50 шт	**1,48**	**77,87**	**115,25**
26	21	**Сжимы ответвительные У-733** **V=65/100**	**ФССЦ-20.5.04.09-0003**	100 шт	**0,65**	**223,94**	**145,56**
Трубные изделия							
27	22	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (1048,35 руб.): 95% от ФОТ* *СП (717,29 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-411-01**	100 м	**2,29**	**1340,74**	**3070,29**
28	23	**Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм**	**ФССЦ-08.3.07.01-0076**	т	**-0,117935**	**5000**	**-589,68**
29	24	**Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм**	**ФССЦ-01.7.15.04-0011**	т	**-0,004992**	**12430**	**-62,05**
30	25	**Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х** **V=93+136**	**ФССЦ-08.1.02.13-0007**	м	**229**	**9,18**	**2102,22**
31	26	**Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм** **V=229*1,5/10**	**ФССЦ-23.1.02.06-0011**	10 шт	**3,435**	**24,5**	**84,16**
32	34	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм** **V=105/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (57,48 руб.): 95% от ФОТ* *СП (39,33 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-407-02**	100 м	**0,1**	**1086,38**	**108,64**
33	35	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм**	**ФССЦ-23.3.06.05-0004**	м	**10**	**26,5**	**265**
34	36	**Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм** **V=105*1,5/10**	**ФССЦ-23.1.02.06-0013**	10 шт	**1,5**	**30,9**	**46,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	37	**Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм** **V=105/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (65,65 руб.): 95% от ФОТ* *СП (44,92 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-407-03**	100 м	**0,1**	**1178,57**	**117,86**
36	38	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**ФССЦ-23.3.06.05-0006**	м	**10**	**39,6**	**396**
37	39	**Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм** **V=105*1,5/10**	**ФССЦ-23.1.02.06-0015**	10 шт	**1,5**	**37,43**	**56,15**
38	40	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм** **V=88/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (233,44 руб.): 95% от ФОТ* *СП (159,72 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-390-01**	100 м	**0,88**	**331,07**	**291,34**
39	41	**Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм** **V=88/100**	**ФССЦ-20.2.05.04-0025**	100 м	**0,88**	**171**	**150,48**
Провода, кабели							
40	42	**Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных** **V=((2+4)*3)/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (35,65 руб.): 80% от ФОТ* *СП (26,74 руб.): 60% от ФОТ*	**ФЕРм11-06-002-02**	100 м	**0,18**	**257,21**	**46,3**
41	43	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2** **V=0,002*3**	**ФССЦ-21.1.06.09-0131**	1000 м	**0,006**	**3592,61**	**21,56**
42	44	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2** **V=0,004*3**	**ФССЦ-21.1.06.09-0132**	1000 м	**0,012**	**5236,26**	**62,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	45	**Провод в коробах, сечением: до 35 мм2** **V=88/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (53,77 руб.): 95% от ФОТ* *СП (36,79 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-399-02**	100 м	**0,88**	**80,65**	**70,97**
44	46	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2**	**ФССЦ-21.1.06.09-0153**	1000 м	**0,088**	**10296,33**	**906,08**
45	47	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** **V=(10+83+131)/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (196,96 руб.): 95% от ФОТ* *СП (134,76 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-412-02**	100 м	**2,24**	**112,53**	**252,07**
46	48	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**ФССЦ-21.1.06.09-0145**	1000 м	**0,01**	**3708,36**	**37,08**
47	49	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**ФССЦ-21.1.06.09-0151**	1000 м	**0,083**	**4832,12**	**401,07**
48	50	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2**	**ФССЦ-21.1.06.09-0160**	1000 м	**0,131**	**6557,53**	**859,04**
49	51	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** **V=(136+162)/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (307,11 руб.): 95% от ФОТ* *СП (210,13 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-412-03**	100 м	**2,98**	**139,4**	**415,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	52	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 V=0,224-0,088**	**ФССЦ-21.1.06.09-0153**	1000 м	**0,136**	**10296,33**	**1400,3**
51	53	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 V=0,162*1**	**ФССЦ-21.1.06.09-0134**	1000 м	**0,162**	**9800,01**	**1587,6**
52	54	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 V=45/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25) НР (66,56 руб.): 95% от ФОТ СП (45,54 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-412-04**	100 м	**0,45**	**208,57**	**93,86**
53	55	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2** *(Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)*	**ФССЦ-21.1.06.09-0177**	1000 м	**0,045**	**18047,85**	**812,15**
54	56	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 V=648/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25) НР (793,88 руб.): 95% от ФОТ СП (543,18 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-412-11**	100 м	**6,48**	**180,62**	**1170,42**
55	57	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 V=0,162*4**	**ФССЦ-21.1.06.09-0134**	1000 м	**0,648**	**9800,01**	**6350,41**
Контур заземления							

1	2	3	4	5	6	7	8
56	58	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм V=3/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (5,53 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3,78 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-471-01**	10 шт	**0,03**	**757,47**	**22,72**
57	59	**Угол заземляющий вертикальный 50х50х5мм L=3000мм (NE5503) Цед=2635,84/1,18/6,74*1,02**	**прайс**	шт	**3**	**338,05**	**1014,15**
58	60	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 V=19/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (60,35 руб.): 95% от ФОТ* *СП (41,29 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-472-06**	100 м	**0,19**	**944,93**	**179,54**
59	61	**Полоса 25х4 горячеоцин- кованная (NC2254) Цед=112,41/1,18/6,74*1,02**	**прайс**	м	**19**	**14,42**	**273,98**
60	62	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 V=12/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (43,03 руб.): 95% от ФОТ* *СП (29,44 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-472-07**	100 м	**0,12**	**1084,31**	**130,12**
61	63	**Полоса 40х4 горячеоцин- кованная (NC2444) V=12/100; Цед=180,9/1,18/6,74*1,02**	**прайс**	м	**0,12**	**23,2**	**2,78**
62	64	**Соединитель (NG3105) Цед=380,65/1,18/6,74*1,02**	**прайс**	шт	**1**	**48,82**	**48,82**
Освещение подвала							
63	68	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке V=25/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (134,42 руб.): 95% от ФОТ* *СП (91,97 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-591-01**	100 шт	**0,25**	**679,06**	**169,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	69	**Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220** **V=25/10**	**ФССЦ-20.4.01.01-0033**	10 шт	**2,5**	**154,2**	**385,5**
65	70	**Коробка ответвительная на стене** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (323,1 руб.): 80% от ФОТ* *СП (242,33 руб.): 60% от ФОТ*	**ФЕРм10-08-019-01**	шт	**46**	**9,19**	**422,74**
66	71	**Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм**	**ФССЦ-20.5.02.04-0001**	шт	**46**	**20,7**	**952,2**
67	72	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2** **V=138/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (394,21 руб.): 95% от ФОТ* *СП (269,72 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-03-574-01**	100 шт	**1,38**	**407,62**	**562,52**
68	73	**Клемма WAGO 3х0.08-2.5мм (1уп=50шт)** **V=138/50; Цед=505,98/1,18/6,74*1,02**	**прайс**	шт	**2,76**	**64,89**	**179,1**
69	74	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм** **V=243/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (1112,45 руб.): 95% от ФОТ* *СП (761,15 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-411-01**	100 м	**2,43**	**1340,74**	**3258**
70	75	**Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х**	**ФССЦ-08.1.02.13-0007**	м	**243**	**9,18**	**2230,74**
71	76	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** **V=243/100** *(МДС35 пр.1 т.2 п.1. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;* *Прил.3, Табл.3, п.9 ОЗП=1,5; ЭМ-ЗПМ=1,5 к расх.; ЗПМ=2,25; ТЗ=1,5; ТЗМ=2,25)* *НР (213,67 руб.): 95% от ФОТ* *СП (146,2 руб.): 65% от ФОТ*	**ФЕРм08-02-412-02**	100 м	**2,43**	**112,53**	**273,45**
72	77	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**ФССЦ-21.1.06.09-0145**	1000 м	**0,042**	**3708,36**	**155,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	78	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2**	**ФССЦ-21.1.06.09-0151**	1000 м	**0,201**	**4832,12**	**971,26**
Раздел 3. Оборудование							
74	1 *О*	**Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31** *ПЗ=227,37*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**20**	**284,3**	**5686**
75	2 *О*	**Авт.выкл. ВА 47-60 2Р 25А 6 кА х-ка В IEK** *ПЗ=79,14*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**40**	**98,96**	**3958,4**
76	3 *О*	**Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК** *ПЗ=21,25*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**5**	**26,57**	**132,85**
77	4 *О*	**Шина РЕ "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-8-У2-Ж ИЭК** *ПЗ=12,91*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**20**	**16,14**	**322,8**
78	5 *О*	**Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 1100 Вт IP44 IEK** *ПЗ=50,39*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**8**	**63,01**	**504,08**
79	6 *О*	**Авт.выкл. ВА 47-60 1Р 16А 6 кА х-ка С ИЭК** *ПЗ=36,40*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**5**	**45,51**	**227,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	7 *О*	**Авт.выкл. ВА 47-60 1Р 63А 6 кА х-ка С ИЭК** *ПЗ=38,76*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**15**	**48,46**	**726,9**
81	8 *О*	**Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 25А 6 кА х-ка С ИЭК** *ПЗ=142,81*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**1**	**178,57**	**178,57**
82	9 *О*	**Авт. выкл. ВА88-32 3Р 125А 25кА ИЭК** *ПЗ=526,92*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**1**	**658,86**	**658,86**
83	10 *О*	**Комплект шин N(PE) (медь, габ.2) к ПР** *ПЗ=258,33*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**1**	**323,02**	**323,02**
84	11 *О*	**DIN-рейка (30см) оцинкованная** *ПЗ=4,25*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**4**	**5,31**	**21,24**
85	12 *О*	**Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом ИЭК** *ПЗ=6,61*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**6**	**8,26**	**49,56**
86	13 *О*	**Самоклеящаяся этикетка: 100х150 мм** *ПЗ=4,75*1,2* *(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3%; МАТ=3%) (1-й уровень);* *МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) (1-й уровень))*	**прайс**	шт.	**100**	**5,94**	**594**
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							59356,78
Накладные расходы							9862,51
Сметная прибыль							6845,47
Итоги по акту:							
Итоги по Монтажным работам							

1	2	3	4	5	6	7	8
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							711,26
Электромонтажные работы на других объектах							52193,4
Монтаж оборудования							9776,27
Итого							62680,93
Всего с учетом "Индекс СМР СМР=6,74"							422469,47
Итоги по Оборудованию							
Оборудование							13383,83
Итого							13383,83
Всего с учетом "Оборудование СМР=3,93"							52598,45
Итого							475067,92
НДС 18%							85512,23
ВСЕГО по акту							**560580,15**

Сдал : Директор ООО "Жилстройцентр" _____ (подпись) _____ (расшифровка) Трофимов К.Ю.

м.п.

Принял: Технический директор НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" _____ (подпись) _____ (расшифровка) 14.12.2018г. Плешков А.А.

м.п.

Специалист _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области _____ (подпись) _____ (расшифровка)

м.п.

Ознакомлен: Представитель управляющей компании _____ (подпись) _____ (расшифровка)

м.п.

Принял: Специалист ООО "Стройконтроль" _____ (подпись) _____ (расшифровка) Москвин О.Г.

м.п.

Принял: Представитель собственников МКД _____ (подпись) _____ (расшифровка)

м.п.

Согласовано: Представитель муниципалитета _____ (подпись) _____ (расшифровка)

м.п.

Согласовано
Нач. ОСК В.Н. Прохоров