Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	53/2018
	дата	11 января 2018
	Вид операции	

Инвестор :

Заказчик (генподрядчик) : НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

Подрядчик (субподрядчик) : ООО "Жилстройцентр"

Стройка : Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) по адресу: г. Иваново, ул. Велижская д. 50 (ЭМР 1-3)

Объект : : Жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. Велижская д. 50

	Номер документа	Дата составления
АКТ	1	06 марта 2019 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	
с	по
11.01.2018	06.03.2019

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Демонтажные работы>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании трехполюсный на ток до 250 А	1	10,92	0,15	0	10,92	10,77	0,15	0	1,0116	1,0116
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1; МДС 81-37.2004.п.3.2.1	ЗП=29,93*1,2*0,3; ЭММ=0,42*1,2*0,3; ЗПм=0*1,2*0,3; Мат=13,57*0; ТЗТ=2,81*1,2*0,3; ТЗТм=0*1,2*0,3	шт.	10,77	0				0		0	0
2	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	139	4	0	0	556	556	0	0	0,4032	56,0448

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1; МДС 81-37.2004.п.3.2.1	ЗП=11,11*1,2*0,3; ЭММ=0*1,2*0,3; ЗПм=0*1,2*0,3; Мат=0,4*0; ТЗТ=1,12*1,2*0,3; ТЗТм=0*1,2*0,3	шт.	4	0				0		0	0
3	ФЕРм08-03-523-02	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	3	4,82	0,04	0	14,46	14,34	0,12	0	0,4428	1,3284
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1; МДС 81-37.2004.п.3.2.1	ЗП=13,27*1,2*0,3; ЭММ=0,11*1,2*0,3; ЗПм=0*1,2*0,3; Мат=3,42*0; ТЗТ=1,23*1,2*0,3; ТЗТм=0*1,2*0,3	шт.	4,78	0				0		0	0
4	ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	3	11,93	3,51	0	35,79	25,26	10,53	0	0,8748	2,6244
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.2.1; МДС 81-37.2004.п.3.2.1	ЗП=23,38*1,2*0,3; ЭММ=9,74*1,2*0,3; ЗПм=1,23*1,2*0,3; Мат=7,9*0; ТЗТ=2,43*1,2*0,3; ТЗТм=0,1*1,2*0,3	шт.	8,42	0,44				1,32		0,036	0,108
5	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,18	145,98	2,5	0	26,28	25,83	0,45	0	17,89	3,2202
	(0)		100 шт.	143,48	1,08				0,19		0,08	0,0144
6	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,17	50,24	0,94	0	8,54	8,38	0,16	0	6,32	1,0744
	(0)		100 шт.	49,3	0,41				0,07		0,03	0,0051
7	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,1	45,55	0	0	4,56	4,56	0	0	5,84	0,584
	(0)		100 шт.	45,55	0				0		0	0
8	ФЕРр67-1-03	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	6	106,94	0	0	641,64	641,64	0	0	13,71	82,26
	(0)		100 м	106,94	0				0		0	0
8.1	01.7.07.07	Строительный мусор	0,102 т			0				0		
9	ФЕРр67-2-06	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	0,8	249,3	5,84	3,34	199,44	192,1	4,67	2,67	29,39	23,512
	(0)		100 м	240,12	1,76				1,41		0,13	0,104
ИТОГО:							1497,63	1478,88	16,08	2,67		171,6598
									2,99			0,2315

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4)			
Накладные расходы	(606,37+1,32)*0,95	0,95	577,31
Сметная прибыль	(606,37+1,32)*0,65	0,65	395
Электромонтажные работы при ремонте (5, 6, 7, 8, 9)			
Накладные расходы	(872,51+1,67)*0,765	0,85	743,05
Сметная прибыль	(872,51+1,67)*0,5525	0,65	568,22

Зарплата	1478,88	1	1478,88
Машины и механизмы	16,08	1	16,08
Материалы	2,67	1	2,67
Итого по неучтенным материалам	0	1	0
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			3781,21

№2 Монтажные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	223,97	24,01	176,95	223,97	23,01	24,01	176,95	2,32	2,32
	(0)		шт.	23,01	2,51				2,51		0,2	0,2
11	ФЕРм08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании трехполюсный на ток до 250 А	1	43,92	0,42	13,57	43,92	29,93	0,42	13,57	2,81	2,81
	(0)		шт.	29,93	0				0		0	0
12	ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ	3	41,02	9,74	7,9	123,06	70,14	29,22	23,7	2,43	7,29
	(0)		шт.	23,38	1,23				3,69		0,1	0,3
13	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (в ВРУ)	21	11,51	0	0,4	241,71	233,31	0	8,4	1,12	23,52
	(0)		шт.	11,11	0				0		0	0
14	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1	9,23	1,78	0,51	9,23	6,94	1,78	0,51	0,7	0,7
	(0)		шт.	6,94	0,26				0,26		0,02	0,02
15	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (в щитах)	126	11,51	0	0,4	1450,26	1399,86	0	50,4	1,12	141,12
	(0)		шт.	11,11	0				0		0	0
16	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	65,16	38,65	3	65,16	23,51	38,65	3	2,37	2,37
	(0)		шт.	23,51	3,97				3,97		0,36	0,36
17	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	6	17,4	0	0,34	104,4	102,36	0	2,04	2	12
	(0)		шт.	17,06	0				0		0	0
18	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,14	423,97	4,67	105,83	59,36	43,89	0,65	14,82	31,6	4,424
	(0)		100 шт.	313,47	0,64				0,09		0,05	0,007

19	Прайс	ВС20-1-0-ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) Цед=44,16/1,18/6,74*1,02	14 шт			5,66	79,24			79,24		
20	ФЕРм08-03-591-04 (0)	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,03	456,35	4,67	103,19	13,69	10,45	0,14	3,1	35,13	1,0539
			100 шт.	348,49	0,64				0,02		0,05	0,0015
21	Прайс	ВС20-2-0-ОБ Выключатель 2кл 10А откр.уст. ОКТАВА (белый) Цед=49,55/1,18/6,74*1,02	3 шт			6,35	19,05			19,05		
22	Прайс	Коробка КМ41235 распаячная для о/п 80х80х40 мм IP55 (RAL7035, 6 гермовводов) Цед=33,94/1,18/6,74*1,02	35 шт			4,35	152,25			152,25		
23	Прайс	Клемма WAGO 3х0.08-2.5мм (50шт) (222-413) Цед=1205/50/1,18/6,74*1,02	90 шт			3,09	278,1			278,1		
24	Прайс	Клемма WAGO 2х0.08-2.5мм (50шт) (222-413) Цед=17,3/1,18/6,74*1,02	60 шт			2,22	133,2			133,2		
25	[20.5.04.09-0003]	Сжимы ответвительные У-733	1,07 100 шт.			223,94	239,62			239,62		
26	ФЕРм08-03-574-01 (0)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	6,04	272,63	1,78	104,19	1646,69	1006,63	10,75	629,31	16,8	101,472
			100 шт.	166,66	0,26				1,57		0,02	0,1208
27	ФЕРм08-02-413-04 (0)	Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов до 3, сечение провода до 16 мм2	3,28	377,62	51,54	72,66	1238,59	831,22	169,05	238,32	26,96	88,4288
			100 м	253,42	7,28				23,88		0,58	1,9024
28	[24.3.01.02-0022]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	28,9 10 м			21,2	612,68			612,68		
29	[24.3.01.02-0025]	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 40 мм	3,9 10 м			73,81	287,86			287,86		
30	[23.8.03.02-0002]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	50,575 10 шт.			2,9	146,67			146,67		
31	[23.8.03.02-0004]	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм	6,825			13,1	89,41			89,41		

			10 шт.										
32	ФЕРм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	1,69	1009,54	147,98	600,62	1706,12	440,99	250,09	1015,05	27,76	46,9144
	(0)		100 м	260,94	4,52				7,64		0,36	0,6084
33	прайс	Гофрированная труба из нержавеющей стали для меллорукова 20АЭн Цед=198/1,18/6,74*1,02	106 м			25,39	2691,34			2691,34		
34	прайс	Гофрированная труба из нержавеющей стали для меллорукова 32АЭн Цед=536/1,18/6,74*1,02	31 м			68,74	2130,94			2130,94		
35	прайс	Гофрированная труба из нержавеющей стали для меллорукова 40АЭн Цед=782/1,18/6,74*1,02	32 м			100,29	3209,28			3209,28		
36	ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	0,08	697,98	155,35	230,55	55,84	24,97	12,43	18,44	33,2	2,656
	(0)		100 м	312,08	16,06				1,28		1,28	0,1024
37	[23.3.06.05-0004]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	8 м			26,5	212			212		
38	ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,04	739,83	171,35	212,03	29,59	14,26	6,85	8,48	37,92	1,5168
	(0)		100 м	356,45	18,33				0,73		1,46	0,0584
39	[23.3.06.05-0006]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	4 м			39,6	158,4			158,4		
40	ФЕРм11-06-002-02	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных	1,18	147,19	0	9,67	173,68	162,27	0	11,41	12,4	14,632
	(0)		100 м	137,52	0				0		0	0

41	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2,48	68,7	3,55	14,48	170,38	125,66	8,8	35,91	5,39	13,3672
	(0)		100 м	50,67	0,5				1,24		0,04	0,0992
42	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	0,71	87,15	5,33	22,69	61,88	41,98	3,78	16,11	6,29	4,4659
	(0)		100 м	59,13	0,76				0,54		0,06	0,0426
43	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	0,06	131,31	10,66	36,43	7,88	5,05	0,64	2,19	8,96	0,5376
	(0)		100 м	84,22	1,51				0,09		0,12	0,0072
44	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	2,84	69,56	10,66	16,69	197,55	119,88	30,27	47,4	4,49	12,7516
	(0)		100 м	42,21	1,51				4,29		0,12	0,3408
45	[21.1.06.09-0132]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	0,097			5236,26	507,92			507,92		
			1000 м									
46	[21.1.06.09-0134]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	0,55			9800,01	5390,01			5390,01		
			1000 м									

47	[21.1.06.09-0135]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	0,021 1000 м			15348,51	322,32			322,32		
48	[21.1.06.09-0145]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	0,037 1000 м			3708,36	137,21			137,21		
49	[21.1.06.09-0151]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	0,5 1000 м			4832,12	2416,06			2416,06		
50	[21.1.06.09-0178]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	0,006 1000 м			25431,81	152,59			152,59		
51	ФЕРм08-02-472-10 (0)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2,54 100 м	493,2 302,3	5,33 0,76	185,57	1252,73	767,84	13,54 1,93	471,35	32,16 0,06	81,6864 0,1524
52	[21.2.02.01-0012]	Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 2,5 мм2	0,00584 т			79314,09	463,19			463,19		
53	ФЕРм08-02-471-01 (0)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	0,3 10 шт.	634,36 100,58	47,94 4,77	485,84	190,31	30,17	14,38 1,43	145,75	10,7 0,38	3,21 0,114
54	прайс	Угол зазамляющий вертикальный 50*50*5 L-3000 (NE 5503) Цед=2635,84/1,18/6,74*1,02	3 шт			338,05	1014,15			1014,15		

55	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	0,23	748,97	60,98	509,39	172,26	41,08	14,03	117,16	19	4,37
	(0)		100 м	178,6	4,77				1,1		0,38	0,0874
56	прайс	Полоса 25*4 горячеоцинкованная (NC2254) Цед=112,41/1,18/6,74*1,02	23 м			14,42	331,66			331,66		
57	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	0,11	861,16	71,65	589,29	94,73	22,02	7,88	64,82	21,3	2,343
	(0)		100 м	200,22	6,28				0,69		0,5	0,055
58	прайс	Полоса 40*4 горячеоцинкованная (NC2444) Цед=180,9/1,18/6,74*1,02	11 м			23,2	255,2			255,2		
59	прайс	Соединитель (NG3105) Цед=380,65/1,18/6,74*1,02	1 шт			48,82	48,82			48,82		
ИТОГО:							20468,93	5577,42	637,36	14254,13		575,9596
									56,95			4,5795
МДС81-35.2004, прил. 1, таб. 2, п. 1							1242,952	1115,48	127,472	0		115,19192
Кзпл=0,2; Кмаш=0,2; Кзмш=0,2; Ктзт=0,2; Ктзм=0,2									11,39			0,9159
ИТОГО:							21711,88	6692,9	764,83	14254,13		691,15152
									68,34			5,4954

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Электромонтажные работы на других объектах (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57)			
Накладные расходы	(6375,35+68,34)*0,95	0,95	6121,51
Сметная прибыль	(6375,35+68,34)*0,65	0,65	4188,4
<Нет вида работ> (19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 54, 56, 58, 59)			
Накладные расходы	(0+0)*0	0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0
Монтаж оборудования (17, 40)			
Накладные расходы	(317,56+0)*0,8	0,8	254,05
Сметная прибыль	(317,56+0)*0,6	0,6	190,54
Зарплата	6692,9	1	6692,9
Машины и механизмы	764,83	1	764,83
Материалы	14254,13	1	14254,13
Итого по неучтенным материалам	10343,23	1	10343,23
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			42809,59

№3 №3 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	0,36	287,95	144,37	0	103,66	51,69	51,97	0	15,64	5,6304
	(0)		100 м	143,58	0				0		0	0
61	ФЕР46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	0,0288	1229,96	26,64	594,79	35,42	17,53	0,77	17,13	75,22	2,16634
	(0)		м3	608,53	4,64				0,13		0,4	0,01152
61.1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	0,029952 м3			519,8				15,57		
ИТОГО:							139,08	69,22	52,74	17,13		7,79674
									0,13			0,01152

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	69,22	1	69,22
Машины и механизмы	52,74	1	52,74
Материалы	17,13	1	17,13
Итого по неучтенным материалам	15,57	1	15,57
Итого по перевозке			0
Итого по погрузке/разгрузке			0
Итого			154,66
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (60, 61)			
Накладные расходы	(69,22+0,13)*1,1*0,9	0,99	68,66
Сметная прибыль	(69,22+0,13)*0,7*0,85	0,6	41,61
Итого			264,93

№4 Оборудование						
1	2	3	4	5	6	7
62	Прайс	Корпус металлический УРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт	1	493,08	493,08
		Цед=2280,77/1,18/3,92				
63	Прайс	Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А	шт	1	353,9	353,9
		Цед=1636,98/1,18/3,92				
64	Прайс	Авт. выкл. ВА88-32 3Р 80А 25кА	шт	1	528,26	528,26
		Цед=2443,53/1,18/3,92				
65	Прайс	Авт. выкл.ВА47-100 3Р 40А 10кА х-ка С	шт	1	313,7	313,7
		Цед=1451,05/1,18/3,92				
66	Прайс	Авт. выкл.ВА47-100 3Р 25А 10кА х-ка С	шт	1	313,7	313,7
		Цед=1451,05/1,18/3,92				
67	Прайс	Авт. выкл.ВА47-100 1Р 50А 10кА х-ка С	шт	9	104,56	941,04
		Цед=483,67/1,18/3,92				
68	Прайс	Авт.выкл. ВА 47-291Р 16А 4,5 кА х-ка В	шт	3	21,3	63,9

		Цед=98,54/1,18/3,92				
69	Прайс	Диф. автомат АД12 2Р 10А 30мА Цед=827,88/1,18/3,92	шт	5	178,98	894,9
70	Прайс	Авт. выкл.ВА47-60 1Р 16А 6кА х-ка В Цед=165,77/1,18/3,92	шт	1	35,84	35,84
71	Прайс	Комплект шин N(PE) (медь, габ.2) к ПР Цед=1198/1,18/3,92	комплект	1	258,99	258,99
72	Прайс	DIN-рейка (60 см) оцинкованная Цед=39,42/1,18/3,92	шт	29	8,52	247,08
73	Прайс	Изолятор SM25 (М6) силовой с болтом Цед=30,67/1,18/3,92	шт	6	6,63	39,78
74	Прайс	Счетчик электроэнергии трехфазный Меркурий 230 Цед=6260/1,18/3,92	шт	0	1353,34	0
75	Прайс	Бокс КМПн2/5 IP 55 для 5 авт.выкл. наружн. устан. Цед=553,79/1,18/3,92	шт	1	119,72	119,72
76	Прайс	Авт. выкл.ВА47-60 2Р 25А 6кА х-ка С Цед=367,02/1,18/3,92	шт	41	79,35	3253,35
77	Прайс	Авт.выкл. ВА 47-291Р 10А 4,5 кА х-ка В Цед=98,54/1,18/3,92	шт	3	21,3	63,9
78	Прайс	Авт.выкл. ВА 47-291Р 16А 4,5 кА х-ка С Цед=94,05/1,18/3,92	шт	82	20,33	1667,06
79	Прайс	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С Цед=65,16/1,18/3,92	шт	42	14,09	591,78
80	Прайс	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж Цед=65,16/1,18/3,92	шт	26	14,09	366,34
81	Прайс	Самоклеящаяся этикетка: 100х150 мм Цед=22,02/1,18/3,92	шт	1	4,76	4,76
82	Прайс	Фотореле ФР601 1100w IP44 серый Цед=296/1,18/3,92	шт	6	63,99	383,94

Итого по оборудованию В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	10935,02	1	10935,02
Итого			10935,02
ТЗР	10935,02*0,03	3%	328,05
Итого			11263,07
Заготовительно-складские расходы	11263,07*0,012	1,2%	135,16
Итого			11398,23

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	8241	1	8241
Машины и механизмы	833,65	1	833,65
Материалы	14273,93	1	14273,93
Неучтенные материалы В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ	10358,8	1	10358,8
Итого			33707,38

Итого Накладные расходы	7764,58	1	7764,58
Итого Сметная прибыль	5383,77	1	5383,77
Итого			46855,73
Индекс СМР		6,74	315807,62
Итого по перевозке		6,35	0
Итого по погрузке/разгрузке		6,35	0
Итого			315807,62
Временные здания и сооружения		0	0
Итого			315807,62
Зимнее удорожание		0	0
Итого			315807,62
Оборудование		3,92	44681,06
Итого			360488,68
Непредвиденные расходы		0	0
Итого			360488,68
НДС		18%	64887,96
Итого			425376,64
Итого			354480,53
НДС		20%	70896,11
Итого по акту с НДС 20%			425376,64

Сдал: Директор ООО "Жилстройцентр" подпись Трофимов К.Ю.

М.П. расшифровка подписи

Принял: Технический директор НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» подпись Осипов А.М.

М.П. расшифровка подписи

Принял: Департамент ЖКХ Ивановской области подпись расшифровка подписи

М.П.

Ознакомлен: Представитель управляющей компании подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял: Специалист ООО "Стройконтроль" подпись Москвин О.Г.

М.П.

Принял: Представитель собственников МКД подпись расшифровка подписи

М.П.

Согласовано: Представитель муниципалитета подпись расшифровка подписи

М.П.

ведущий специалист ОКР Носков Д.А.